

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 36. редовној сједници, одржаној 29. септембра 2020. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција 2019-2021. година

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2019-2021. година.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 01-022-91/2020
Датум: 29. септембар 2020. године
Зворник

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мерсад Мехмедовић



ЗВОРНИК
1410



ГРАД ЗВОРНИК

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
2019-2021. ГОДИНА**

1. УВОД

План капиталних инвестиција 2019-2021. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска управа Зворник кроз консултације са представницима јавних предузећа и установа, као и других друштвених субјеката.

План је усвојен од стране Скупштине града Зворник која је на 28. редовној сједници одржаној 29.08.2019. године, донијела Одлуку број 01-022-104/19. Иста је објављена у Службеном гласнику града Зворник број 9/19.

План је усклађен са Стратегијом интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година (у даљем тексту: Стратегија) и Планом имплементације Стратегије за период 2019-2021. (у даљем тексту: План имплементације) те Планом буџета Града Зворник за 2019. годину и финансијским процјенама за 2020. и 2021. годину.

То значи да је План обухватио једногодишње и вишегодишње капиталне пројекте¹ који су наведени у претходно поменутиим документима, али и друге капиталне пројекте за којима се у међувремену указала потреба и/или прилика за реализацију.

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ вањским изворима финансирања (ЕУ предприсупни фондови, ентитетски и државни органи власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој града Зворника.

У План је уврштено 39 пројеката. Они су подјељени у осам области. Највише их је било у области комуналне инфраструктуре (осам), заштите животне средине (седам), саобраћаја (шест) и образовања (пет). По три пројекта су била предвиђена у областима здравства и културе, а два пројекта у области спорта. Осталих пројеката је било пет. Укупна вриједност свих ових пројеката је 70.485.000 КМ.

У 2019. години је предвиђен почетак 20 пројеката² чија је укупна вриједност 49.375.000 КМ (61% укупне вриједности пројеката обухваћених Планом). Од тога је седам пројеката који се и завршавају 2019. године, шест пројеката чији је период реализације 2019-2020. година и седам пројеката са периодом имплементације 2019-2021. година.

Планирано је да се у току 2019. године у реализацију свих ових пројеката уложи 10.310.000 КМ и то 2.540.000 КМ (24,6%) из буџета Града, 1.825.000 (17,7%) из кредита и 5.945.000 КМ (57,7%) из донација³.

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2019. години према областима

Р. бр.	Област инвестирања	Број пројеката у 2019. години	Извор и износ инвестиција планираних за 2019. годину (КМ)			
			Буџет	Донација	Кредит	Укупно
1.	Саобраћајна инфраструктура	3	430.000	550.000	300.000	1.280.000
2.	Заштита животне средине	5	215.000	325.000	200.000	740.000
3.	Комунална инфраструктура	2	815.000	3.500.000	1.275.000	5.590.000

¹ Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл).

² Почетак реализације осталих 19 пројеката је предвиђен за 2020. годину или 2021. годину.

³ Под донацијама се подразумијевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава (Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива.

4.	Култура	1	0	0	50.000	50.000
5.	Спорт	0	0	0	0	0
6.	Образовање	5	410.000	1.270.000	0	1.680.000
7.	Здравство	2	400.000	300.000	0	700.000
8.	Остали пројекти	2	270.000	0	0	270.000
УКУПНО		20	2.540.000	5.945.000	1.825.000	10.310.000

Из претходне табеле се види да је највећи дио средстава био предвиђен за пројекте у области комуналне инфраструктуре (54,2%), а затим у пројекте из области образовања (16,2%) и саобраћаја (12,4%). Остатак је био распоређен на пројекте из области заштите животне средине (7,1%), здравства (6,7%), остале пројекте (2,6%) и један пројекат из области културе (0,4%). Једино у области спорта није било пројеката са почетком у 2019. години па средства нису ни планирана.

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а стручне и административно-техничке послове је обавила Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу, односно Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

2. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2019. ГОДИНИ

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске управе града Зворника, припремљен је преглед реализације капиталних инвестиција, односно капиталних пројеката у 2019. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог документа.

2.1. Саобраћајна инфраструктура

2.1.1. Реконструкција моста краља Александра I Карађорђевића и уградња амбијенталне расвјете (2019-2020)

Укупна вриједност овог пројекта је 2.000.000 КМ. Ова средства су обезбјеђена из буџета Града Зворника и донације Владе Републике Србије. У 2019. години прибављене су све потребне сагласности републичких и државних органа власти те је проведен поступак јавних набавки радова на реконструкцији моста. Изабрани извођач је започео и обављао радове у складу са планираном динамиком. Иако је за ову годину било планирано 680.000 КМ (130.000 КМ из буџета и 550.000 КМ из донације), реализовано је 1.397.534 КМ (298.000 КМ из буџета и 1.099.534 КМ из донације) што је 69,8% укупне вриједности пројекта. Радови ће бити завршени 2020. године. То је предуслов за провођење друге фазе пројекта који се односи на набавку и уградњу амбијенталне расвјете.

2.1.2. Изградња гараже и проширење паркинг простора (2019-2020)

За реализацију овог пројекта је потребно 1.150.000 КМ. Из буџета Града Зворника је планирано 150.000 КМ, а из кредита 1.000.000 КМ. Током 2019. године вођени су преговори са власницима двије парцеле и подигнут је кредит код комерцијалне банке, али средства нису трошена.

2.1.3. Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката (2019-2021)

Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката је редовна мјера. Планирано је да се у 2019. години у ову сврху утроши 450.000 КМ (150.000 КМ из буџета и 300.000 КМ из кредита), а у наредне двије године још 1.240.000 КМ.

До краја 2019. године је у реконструкцију улица (Мајевичка, Подрињска, Видакова њива) уложено 54.096 КМ, док је за јавну расвјету у Болничкој и Спречанској улици, у насељима Фетија и Метеризе те на локацијама код Б1, Три чесме, Соколског дома и ЈУ ОШ „Свети Сава“ издвојено 23.417 КМ. Истовремено је урађено степениште у улици Симе Перића (10.815 КМ), као и рукохвати у Српској Вароши (5.880) те је постављена опрема у Б блоковима (26.987 КМ). То значи да је све укупно реализовано 131.415 КМ и то 121.195 КМ из буџета и 10.220 из донације. Кредитна средства нису повлачена.

2.2. Заштита животне средине

2.2.1. Уређење платоа испред музичке школе (2019)

Реализација овог пројекта укупне вриједности 150.000 КМ, подржана је од стране Амбасаде Републике Бугарске у БиХ са 50.000 КМ и Града Зворника са 100.000 КМ. Први дио средстава је у потпуности реализован, а други дио средстава није повлачен из кредита, као што је било планирано, већ из буџета и то само 23.723 КМ за радове који су завршени до краја 2019. године. Пројекат се наставља у 2020. години.

2.2.2. Уређење платоа преко пута робне куће (2019-2020)

За потребе уређења платоа преко пута робне куће је планирано 210.000 КМ кредитних средстава (100.000 КМ у 2019. години и 110.000 КМ у 2020. години). Током 2019. године је урађено идејно рјешење и обезбјеђена су кредитна средства која ће се утрошити 2020. године у укупном износу.

2.2.3. Уређење градске плаже (2019-2021)

Уређење градске плаже је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. За 2019. годину је било планирано 50.000 КМ из буџета Града Зворник, али та средства нису утрошена. Само је урађено идејно рјешење на основу кога се треба израдити главни пројекат.

2.2.4. Уређење градског парка (2019)

Градски парк је уређен у оквиру реализације пројекта „Смањење фактора здравствених ризика у БиХ – дио Б за Републику Српску“ који је проводило Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске уз финансијску подршку Швајцарске развојне агенције у БиХ и техничку асистенцију Свјетске банке у БиХ. Кроз пројекат је обезбјеђено 75.000 КМ у сврху набавке парковске опреме, а из градског буџета 14.841 КМ у сврху извођења припремних радова. Због потребе за додатним радовима, пројекат се наставља у 2020. години.

2.2.5. Уређење корита ријеке Дрине ка Градској капији и чишћење каналске мреже Челопек-Тршић (2019)

Процењена вриједност овог пројекта је 340.000 КМ. ЈП „Воде Српске“ је обезбједило 200.000 КМ, а Град Зворник 140.000 КМ. Изведени су радови на уређењу корита ријеке Дрине ка Градској капији уз уређење 100 м пјешачке стазе и 25 паркинг мјеста. Поред тога, прочишћена је каналска мрежа Челопек-Тршић у дужини од 3 км. Сви радови су завршени до краја 2019. године, али је плаћање једне ситуације од стране ЈП „Воде Српске“ пребачено за 2020. годину.

2.3. Комунална инфраструктура

2.3.1. Уређење корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на потезу Табанци-Тршић (2019-2020)

Пројекат уређења корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на потезу Табанци-Тршић је од изузетне важности за смањење ризика од поплава на подручју града Зворника. Његова укупна вриједност је 7.000.000 КМ. За 2019. годину је планирано 4.355.000 КМ од којих је 155.000 из буџета Града Зворника, 700.000 КМ из кредита и 3.500.000 КМ од ЈП „Воде Српске“, а утрошено је 4.074.000 КМ (93,5%) и то на експропријацију земљишта у долини ријеке Сапне и радове на уређењу 4,7 км корита ријеке Сапне и 1,8 км корита ријеке Дрине.

2.3.2. Изградња и реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама (2019-2021)

Изградња и реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама је вишегодишња мјера. Планирано је да се у периоду 2019-2021. година у ово уложи 2.935.000 КМ. При томе је за 2019. годину било предвиђено 1.235.000 КМ (42%).

Само у изградњу и реконструкцију путева је издвојено 987.355 КМ из буџета и обезбјеђено 428.109 КМ донаторских средстава. За изградњу моста у Глумини је издвојено 46.669 КМ из буџета, а за изградњу јавне расвјете 27.796 КМ из буџета и 6.384 КМ из донације. За изградњу водоводне мреже у оквиру пројекта „Зворник сјевер“ и у мјесним заједницама Шћемлија и Јардан је Град Зворник је дао 6.458 КМ. Изградњу водовода у мјесној заједници Кула Град су финансирали Град

Зворник са 6.665 КМ и Федерално министарство расељених особа и избјеглица са 26.661 КМ. За остале пројекте (мјесне заједнице Трновица, Цер, Кисељак, Брањево), Град је дао 26.554 КМ.

Све то значи да је током 2019. године реализовано 1.565.651 КМ од којих је 1.104.497 КМ из буџета Града Зворника, а 461.154 КМ из донаторских средстава.

2.4. Култура

2.4.1. Набавка пројектора за Дом омладине (биоскоп) (2019)

Средства потребна за набавку пројектора за биоскоп Дома омладине (50.000 КМ) су се планирала обезбједити из кредитних средстава. То је и учињено у последњем кварталу 2019. године па је провођење процедуре јавне набавке пребачено у 2020. годину. То значи да је период реализације овог пројекта који је веома важан за повећање обима и унапређење квалитета рада Дома омладине, продужен.

2.5. Образовање

2.5.1. Изградња и опремање фискултурне сале у Каракају (2019)

Изградња и опремање фискултурне сале при Подручном одјељењу ЈУ „Десанка Максимовић“ Челопек у Каракају значајно доприноси унапређењу доступности и квалитета образовања, али и развоју спорта на подручју града Зворника. Укупна вриједност пројекта је 740.000 КМ. Град Зворник је обезбједио 140.000 КМ, а Влада Републике Српске из средстава клириншког дуга 600.000 КМ. Током 2019. године је проведен поступак јавних набавки радова и изведен дио радова. На основу достављених ситуација је исплаћено 676.984 КМ (75,2%) и то 79.701 КМ из градског буџета и 597.283 КМ из донације Владе Републике Српске. Радови се настављају у 2020. години када ће се утрошити остатак средстава (223.016 КМ или 24,8%).

2.5.2. Реконструкција објекта матичне школе у Рођевићу (2019-2020)

Реконструкција објекта матичне школе у Рођевићу је финансирана средствима Града Зворника (50.000 КМ у 2019. години) и средствима дозначеним од стране Владе Републике Српске (200.000 КМ). Током 2019. године је проведен поступак јавних набавки и започети су радови који се настављају у 2020. години. Они обухватају замјену фасаде, замјену спољаше столарије, реконструкцију крова, уградњу олука, обнову и кречење унутрашњих зидова, рестаурацију ходника и подова, реконструкцију водоводних и канализационих инсталација те реконструкцију и опремање спољашњег спортског терена. До краја 2019. године је извођачу радова исплаћено 195.763 КМ од стране Владе Републике Српске. По завршетку радова у 2020. години, Град Зворник ће исплатити остатак средстава.

2.5.3. Реконструкција фискултурне сале и уградња ЛЕД расвете у главном објекту ЈУ ОШ "Свети Сава" Зворник (2019)

Реализацијом овог пројекта је рјешен дугогодишњи проблем подизања паркета у тзв. малој фискултурној сали и система расвјете у главном објекту ЈУ ОШ „Свети Сава“. Средства за његову реализацију (195.763 КМ) је донирала Влада Републике Србије.

2.5.4. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника (2019-2021)

Ријеч је о редовној мјери за чију реализацију се сваке године у буџету Града Зворника издваја просјечно 30.000 КМ. Током 2019. године је за потребе подручних одјељења у Брањево, Ораовцу, Скочићу и Каменици издвојено 11.844 КМ буџетских средстава, а обезбјеђена је и донација за реконструкцију крова централног објекта ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Пилица.

2.5.5. Изградња фискултурне сале подручне школе у Крижевићима (2019-2020)

Пројекат изградње фискултурне сале при Подручном одјељењу ЈУ „Десанка Максимовић“ Челопек у Крижевићима се реализује по фазама (од 2018. године) и то заједничким средствима Града Зворника и Федералног министарства за расељена лица и избјеглице. У 2019. години је планирано и реализовано 30.000 КМ из буџета Града Зворника. Истовремено је планирано 270.000 КМ, али је реализовано само 141.176 КМ из Програма подршке одрживом повратку Федералног министарства

за расељена лица и избјеглице. Грађевински радови су завршени па у 2020. години остаје да се изврши уградња подлоге, опремање и вањско уређење.

2.6. Здравство

2.6.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник (2019-2021)

Ријеч је о пројекту од регионалног значаја. У моменту израде Плана, његова укупна вриједност је била 26.600.000 КМ. Средства су обезбјеђена од стране Града Зворника (400.000 КМ), Владе Републике Српске (24.685.000 КМ) и Владе Републике Србије (1.515.000 КМ). У 2019. години су утрошена средства Града Зворника и то на куповину земљишта. Започета је израда пројектно-техничке документације по чијем комплетирању (2020. године) се може очекивати провођење поступка јавне набавке радова, а онда и почетак реконструкције постојећег и изградње новог блока болнице са 3200 м² корисне површине. Планирано је да се изврши и реконструкција болничког круга, паркинга, приступне саобраћајнице и набавка нове савремене медицинске и немедицинске опреме.

2.6.2. Реконструкција главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник (2019-2020)

Укупна вриједност пројекта је 1.300.000 КМ. Током 2019. године је обезбјеђено 1.000.000 КМ донаторских средстава (Влада Републике Србије), а Град Зворник је прихватио да издвоји остатак средстава (300.000). Урађена је пројектно-техничка документација, а остале активности су планиране у 2020. години. Ово је један од капиталних пројеката који имају мултисекторске ефекте – његовом реализацијом ће се унаприједити услови за пружање услуга примарне здравствене заштите, али и побољшати енергетска ефикасност јавних објеката.

2.7. Остали пројекти

2.7.1. Затварање колективних центара (2019-2021)

Овај пројекат се реализује у оквиру пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретеријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица.

Вриједност пројекта за град Зворник је 2.200.000 КМ (200.000 КМ из буџета и 2.000.000 КМ из пројекта ЦЕБ2). Он се односи на изградњу објекта социјалног становања са 34 стамбене јединице с циљем затварања колективних центара Инжењеринг и Метално. Током 2019. године је одређена локација за изградњу овог објекта, извршена парцелација земљишта и започета израда пројектно-техничке документације. Због тога је умјесто планираних 100.000 КМ, утрошено само 8.009 КМ из буџета Града Зворника.

Истовремено је Скупштина града Зворника усвојила Одлуку о фонду стамбених јединица социјалног становања, Одлуку о поступку субвенционисања закупнине и Одлуку о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања (Службени гласник града Зворник, број 14/19).

2.7.2. Израда просторно планске документације (2019)

Пројекат израде просторно планске документације се односио на ревизију Урбанистичког плана ужег урбаног подручја. Како је утврђено да тај документ истиче наредне, 2020. године, одлучено је да се пројекат измјени и да обухвати активности на изради новог Урбанистичког плана ужег урбаног подручја 2020-2035. Ипак, 2019. године су покренуте двије измјене дијела Регулационог плана тако да се може рећи да је пројекат започео како је и планирано.



3. ЗАКЉУЧАК

Планом је обухваћено 39 капиталних пројеката укупне вриједности 70.485.000 КМ.

У 2019. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 20 капиталних пројеката укупне вриједности 49.375.000 КМ. При томе је планирано да се 10.310.000 КМ инвестира у 2019. години, а остатак од 39.065.000 КМ у периоду 2020-2021. година.

Од тих 10.310.000 КМ, 2.540.000 КМ је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 5.945.000 КМ од донатора и 1.825.000 КМ из кредита код комерцијалне банке.

Подаци показују да је из буџета Града Зворника утрошено 2.386.810 КМ (93,97%), да је од донатора повучено 6.538.756 КМ (109,99%) и да је из кредита узето 419.000 КМ (22,06%). То значи да је укупно прикупљено 9.390.566 КМ и да је реализовано 91% Плана.

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области саобраћаја гдје је планирано 1.280.000 КМ, а реализовано 1.528.949 КМ (119,45%). Разлог томе је реализација пројекта реконструкције моста Краља Александра I Карађорђевића која је надокнадила слабију изградњу и реконструкцију градских улица и инфраструктурних објеката и застој у изградњи гараже и проширењу паркинга простора.

У области комуналне инфраструктуре је реализовано 100,89%, а у области образовања 76,45% планираних инвестиција. Оба пројекта из прве области су се одвијала у складу са планираном динамиком, а код пројекта из друге области је било осцилација - док је један пројекат реализован са чак 149,64% и један са 97,79%, два су реализована са 75,22%, односно са 78,31%, а један са свега 57,06%.

Слиједи област заштите животне средине која има просјечан проценат реализације од 65,35% - један пројекат је реализован са 94,12%, један са 89,84% и један са 49,15%, али код два пројекта није било финансијске реализације.

Одмах иза је област здравства у којој је, у смислу утрошка планираних средстава, пројекат реконструкције постојећег и изградње новог блока ЈЗУ Болница Зворник реализован 111,5% (446.000 КМ), а пројекат реконструкције главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник са 0% (300.000 КМ). Због тога је просјечан проценат реализације у овој области 63,71%.

Најмањи проценат реализације (2,97%) имају остали пројекти јер је један пројекат реализован са 8,01%, други је одложен за 2020. годину, а почетак преостала три пројекта је предвиђен за 2020. годину.

С обзиром да није било финансијске реализације јединог пројекта у области културе са почетком у 2019. години, овдје је проценат реализације 0%.

У области спорта нису били ни планирани пројекти за 2019. годину.

На крају треба нагласити да неки капитални пројекти имају ефекте у више области. На примјер, пројекат реконструкције и провођења мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника и пројекат реконструкције главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник имају велики значај за област образовања, односно област здравства, али и за област заштите животне средине.