

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 32. редовној сједници, одржаној 13. августа 2024. године, донијела је


ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција (2023-2025) година

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција (2023-2025) година.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 01-022-100/2024
13. август 2024. године
Зворник



ЗВОРНИК
1410



ГРАД ЗВОРНИК

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
2023-2025. ГОДИНА**

Јул 2024. године

I УВОД

План капиталних инвестиција 2023-2025. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска управа Зворник кроз консултације са представницима привредних друштава, јавних предузећа и установа, као и других друштвених субјеката.

Градоначелник је именовао Радну групу за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2023-2025. (у даљем тексту: Радна група) рјешењем број 02-111-37/22 од 31.10.2022. године. За пружање техничке подршке Радној групи задужен је Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

Радна група је усвојила Пословник о раду и донијела Смјернице и критеријуме за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године, Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године и Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године те објавила Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2023-2025. године.

Право на достављање пројектних приједлога имали су сви заинтересовани грађани, привредници, организације цивилног друштва, мјесне заједнице и институције. Поднијето је 7 пројектних приједлога од којих је шест прихваћено, а за један пројекат је процијењено да се треба сврстати у редовне послове надлежног одјељења Градске управе јер није испуњавао услов да буде уврштен у капиталне пројекте¹.

Поред ових, у План су унешени пројекти из Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година који су се настављали 2023. године и Плана имплементације (2023-2025) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

План је представио ажурирану верзију Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година. Ослања се на Стратегију интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година (у даљем тексту: Стратегија) и План имплементације Стратегије за период 2022-2024. година те нацрте Средњорочног и Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе за 2023. годину. Усклађен је са Планом буџета Града Зворника за 2023. годину и финансијским процјенама за наредне двије године.

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворника на деветој редовној сједници одржаној 06.12.2022. године, а усвојен је од стране Скупштине града Зворник на седамнаестој редовној сједници одржаној 28.12.2022. године (Закључак број 01-022-183/22, Службени гласник града Зворник број 16/22).

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ вањским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој града Зворника.

У План је уврштено 35 пројеката. Они су били подјељени у седам области. Највише је било пројеката комуналне инфраструктуре (једанаест). Следили су остали пројекти (седам) и пројекти саобраћајне инфраструктуре (шест). У области образовања и спорта било је предвиђено пет пројеката, у области заштите животне средине три пројекта, у области културе и туризма два пројекта, а у области здравства један пројекат.

У 2023. години је планирана реализација 33 пројекта. Од тога је било 26 пројеката који су започели 2019. или 2020. године и настављали се 2023. године и седам пројеката чији почетак се очекивао 2023. године, односно осам пројеката који су се завршавали 2023. године и 27 пројеката који су се настављали 2024. године и даље.

Укупна вриједност ових 35 пројекта је 126.775.000 КМ. Планирано је да се у току 2023. године

¹ Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл).

реализује 29.383.000 KM (23,18% укупне вриједности).

Од поменутих 29.383.000 KM, 2.850.000 KM (9,70%) је требало обезбједити из буџета Града, 3.400.000 (11,57%) из кредита, 23.133.000 KM (78,73%) из донација² и док средства из осталих извора нису планирана за 2023. годину.

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2023. години према областима

Р. бр.	Област инвестирања	Број пројеката у 2023. години	Извор и износ инвестиција планираних за 2023. годину (KM)				Укупно
			Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	
1.	Саобраћајна инфраструктура	6	675.000	1.000.000	150.000	0	1.825.000
2.	Комунална инфраструктура	11	1.160.000	1.400.000	7.600.000	0	10.160.000
3.	Заштита животне средине	3	300.000	0	450.000	0	750.000
4.	Култура и туризам	2	0	0	100.000	0	100.000
5.	Образовање и спорт	5	130.000	0	520.000	0	650.000
6.	Здравство	1	50.000	0	12.493.000	0	12.543.000
7.	Остали пројекти	7	535.000	1.000.000	1.820.000	0	3.355.000
	УКУПНО	35	2.850.000	3.400.000	23.133.000	0	29.383.000

При томе је највећи дио укупних средстава био предвиђен за пројекте у области здравства (42,69%), а затим за пројекте комуналне инфраструктуре (34,58%), остале пројекте (11,42%) и пројекте саобраћајне инфраструктуре (6,21%). Остатак је био распоређен на пројекте заштите животне средине (2,55%), пројекте из области образовања и спорта (2,21%) те културе и туризма (0,34%).

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а стручне и административно-техничке послове је обавио Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

II ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2023. ГОДИНИ

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске управе града Зворника, припремљен је извјешај о реализацији капиталних инвестиција, односно капиталних пројеката у 2023. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог документа.

1. Саобраћајна инфраструктура

За пројекат 1.1. Изградња гараже и проширење паркинг простора (2019-2023) раније је обезбјеђено 1.000.000 KM из кредита. Та средства су највећим дијелом утрошена на куповину земљишта за проширење паркинга, прије свега у Б блоковима. Капацитет паркинга у 2023. години је повећан, и то за 15 нових мјеста у Б-8 (улица Рибарска), 35 нових мјеста у Б-18 и 51 ново паркинг мјесто у улици Патријарха Павла.

У оквиру пројекта 1.2. Реконструкција пута Шћемлија-Глумина (2020-2025) вршене су само припремне активности. Конкретних радова у 2023. години није било због продужења процеса прибављања дозвола за градњу.

На пројектима 1.3. Изградња кружног тока на раскрсници магистралних путева М19-М4 (2019-2025) и 1.4. Изградња кружног тока на укрштању магистралног пута М19 и регионалног пута Р456

² Под донацијама се подразумевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава (Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива.

(раскрсница ка Сапни) (2022-2025) није било активности. На основу договора са Ј.П. „Путеви Српске“, ови пројекти су спојени у један пројекат под називом „Реконструкција магистралног пута М-1 115 на дионици од Каракаја до Дивича“. Планирани период реализације овог пројекта је 2024-2025. година и зависи од подршке ентитетских органа власти и јавних установа.

Пројекат 1.5. Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката (2020-2025) је редовна мјера. Током 2023. године је у ову сврху уложено је 475.676,00 КМ средстава из буџета града.

Исти случај је и са пројектом 1.6. Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мјесним заједницама (2020-2025). Укупна вриједност инвестиција у 2023. години је била 1.520.741,91 КМ од којих је 997.682,31 КМ из буџета, а 523.059,60 КМ из донација. Треба напоменути да је износ реализованих буџетских средстава (997.682,31 КМ) значајно већи од износа планираних буџетских средстава (450.000,00 КМ). То је омогућило пребацивање планираних, а нереализованих буџетских средстава са других пројеката.

2. Комунална инфраструктура

Пројекат 2.1. Изградња пречистача отпадних вода у Табанцима (2020-2023) није започет због застоја на државном нивоу. Кашњење у ратификацији Уговора о гранту је узроковало да се одобрена средства нису могла повући и пројектне активности се нису могле реализовати. Очекује се да грант средства буду оперативна 2024. године и да пројекат тада буде завршен.

Пројекти 2.2. Изградња пречистача отпадних вода у граду (2022-2027), 2.3. Изградња водовода Запад (2021-2023) су кандидовани Свјетској банци која је дала препоруку да се са реализацијом првог пројекта сачека до имплементације грант програма, док је други уврстила у свој „Програм модернизације водних услуга у БиХ“ и определила 11.000.000 КМ кредитних средстава. За потребе овог пројекта, урађена је пројектна документација.

Пројекат 2.4. Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2 (2022-2025) се реализује кроз програм „Водовод и канализација у Републици Српској 2“. Након што је приједлог пројекта прихваћен од стране Министарства за финансије Републике Српске, а затим и Европске инвестиционе банке, Тим за техничку подршку инфраструктурним пројектима (ЕРИ-ИТА) је извршио преглед и дао оцјену пројектне документације. До краја 2023. године вршене су корекције и допуне пројектно-техничке документације по препорукама и захтјевима Тима.

На пројектима 2.5. Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево (2020-2024) и 2.6. Изградња канализације Зворник Сјевер (2022-2026) није било активности.

Током 2023. године настављена је реализација пројекта 2.7. Уређење корита ријеке Хоче (2021-2024). Од плављења су заштићене 2 мјесне заједнице (Економја и Каракај), односно 700 домаћинстава и 10 привредних субјеката. Дужина регулационог корита износи 1.110 метара.

Пројекат 2.8. Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне (2021-2024), је у 2023. години проширен и преименован у пројекат под називом „Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и насеља Терминал“ а све у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“.

3. Заштита животне средине

Пројекат 3.1. Уређење градске плаже (2019-2025) је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. Током 2023. године урађено је кошаркашко игралиште, посађено је 50 садница тополе дуж градске плаже, набављена су и постављена два роштиља, као и два летњиковца са надстрешницом.

На пројектима 3.2. Санација и рекултивације депоније Тилић ада (2021-2024) и 3.3. Изградња рециклажног дворишта (2023), није било активности.

4. Култура и туризам

Почетак пројеката 4.1. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина (2020-2024) и 4.2. Реконструкција и ревитализација средњовијековне тврђаве Ђурђев град (2020-2027) који се односе на објекте културно-историјског наслеђеја уврштених у туристичку понуду града Зворника, одложен је за наредну годину због потребе прибављања сагласности виших органа надлежних за њихову заштиту.

5. Образовање и спорт

Носилац пројекта 5.1. Набавка ЦНЦ за ТШЦ (2023) је ЈУ Технички школски центар Зворник који је упоредо са припремом документације, обављао разговоре са потенцијалним донаторима. Како није постигнут коначан договор, период реализације пројекта ће бити продужен.

Носилац пројекта 5.2. Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета (2022-2024) је Технолошки факултет Зворник који је иницирао израду предмјера и предрачуна како би се могло приступити набавци и извођењу радова у наредном периоду.

Пројекат 5.3. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника (2019-2024) је редовна мјера за чију реализацију се сваке године издвајају средства из буџета Града Зворника и обезбјеђују донације. Током 2023. године, постављено је 36 м² столарије у ПОШ Петковци и ПОШ Баре, реконструисано је 90 м² плафона и таванске плоче у ПОШ Цер, реконструисано је централно гријање у основним школама у Козлуку, Кисељаку, Петковцима и Скочићу. Такође, набављени су и котао за основну школу у Пилици, као и пумпа за воду у подручној основној школи у Липљу. За ове намене утрошено је 102.460 КМ из буџета и 10.000 КМ од донатора који су вршили директна плаћања извођачима радова.

Пројекат 5.4. Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове (2023-2025) није започет у 2023. години због кашњења у реализацији донације од стране Боксерског савеза Републике Србије.

Пројектни приједлог за пројекат 5.5. Изградња рекреативних садржаја у МЗ Челопек је предат и очекује се одговор донатора.

6. Здравство

Пројекат 6.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник (2018-2023) је пројекат од регионалног значаја. Планирано је да се изврши реконструкција постојећег и изградња новог блока болнице са 3.200 м² корисне површине уз реконструкцију болничког круга, паркинга, приступне саобраћајнице и набавку нове савремене медицинске и немедицинске опреме. Током 2023. године настављени су радови на изградњи новог блока (четири етаж) и реконструкцији постојећег, за шта је утрошено 12.543.000 КМ, колико је и планирано.

7. Остали пројекти

Пројекат 7.1. Затварање колективних центара (2018-2023) се реализује у оквиру програма „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретаријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица. Пројекат се односи на изградњу објекта социјалног становања са 34 стамбене јединице с циљем затварања колективних центара Инжењеринг и Метално. Током 2023. године завршено је вањско уређење, унет је намјештај, а чека се још на уградњу лифта па се очекује скоро усељење.

У сврху реализације пројекта 7.2. Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва (2018-2024), током 2023. године је вршено кориговање пројектно-техничке документације због великих промјена на тржишту грађевинског материјала. На основу тога је Основни суд Зворник вршио преговоре са Министарством правде Републике Српске с циљем обезбјеђивања додатних средстава.

Кредитна средства која су раније обезбјеђена за пројекат 7.3. Изградња зграде за потребе Градске управе (2021-2024) су одлуком Скупштине града Зворника пренамјењена тако да се његова реализације одлаже до даљњег.

Пројекат 7.4. Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на старом објекту Градске управе (2020-2025) је директно везан за претходни – врше се само хитне интервенције, а извођење већих радова се одложе до завршетка изградње новог објекта Градске управе.

Пројекат 7.5. Развој Пословне зоне Јадар (2018-2024) је редовна мјера. Током 2023. године је у Пословну зону Јадар уложено 5.786,00 КМ.

С циљем почетка реализације пројекта 7.6. Формирање пословне зоне Сјевер (2023-2024) успостављена је сарадња са Развојном агенцијом Републике Српске која пружа савјетодавну подршку овог типа јединицама локалне самоуправе. Такође, идентификовани су власници парцела које би се требале откупити у наредном периоду.

Пројекат 7.7. Израда просторно планске документације (2023-2025) се односи на израду новог Урбанистичког плана ширег урбаног подручја и других просторно планских докумената. Током 2023. године није било утрошка финансијских средстава.

III ЗАКЉУЧАК

Планом је било обухваћено 35 капиталних пројеката укупне вриједности 126.775.000 КМ.

У 2023. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 33 капитална пројекта укупне вриједности 126.175.000 КМ. При томе је планирано да се 29.383.000 КМ инвестира у 2023. години, а износ од 84.178.000 КМ у периоду 2024-2025. година.

Од тих 29.383.000 КМ, 2.850.000 КМ (9,70%) је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 3.400.000 КМ (11,57%) из кредита, 23.133.000 КМ (78,73%) од донатора и док инвестиције из осталих извора нису планиране за 2023. годину.

Подаци показују да је укупно инвестирано 18.583.131,00 КМ и то 1.995.883,00 КМ (70,03%) из градског буџета, 945.689,00 КМ (27,81%) из кредита, 15.641.559,00 КМ (67,62%) из донација. Није било инвестиција из осталих извора.

То значи да је реализовано 63,24% од укупног плана, односно 70,03% од планираних буџетских средстава, 27,81% од обезбјеђених кредитних средстава, 67,62% очекиваних донаторских средстава и 0% осталих средстава.

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области саобраћајне инфраструктуре (161,21%) захваљујући томе што су обезбјеђена значајно већа средства из буџета за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у мјесним заједницама и на подручју града.

У области здравства је остварено 99,61 % плана и то кроз реализацију јединог пројекта из ове области – Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник.

Слиједи област комуналне инфраструктуре са 25,74% реализације. Мањи проценат узрокован је продужењем прибављања пројектне документације или због процеса решавања правно-имовинских односа.

Област образовања и спорта је остварила 17,30% реализације. Највећи износ средстава и највиши проценат реализације остварен је у оквиру пројекта спровођења мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника које су највећим дијелом финансиране из буџета.

Процент реализације осталих пројеката је 10,40%. Само један пројекат реализован је са скоро 100% па и више, на два пројекта није било активности, а у оквиру три пројекта су провођене припремне активности тако да средства нису трошена или су трошена у минималном износу.

То је случај и са пројектима у области културе и туризма тако да ту није могло бити финансијске реализације.

У области заштите животне средине је реализовано 6,59% планираних средстава и то кроз пројекат уређења уређења градске плаже, док на пројекту санације и рекултивације депоније Тилић Ада и пројекту изградње рециклажног дворишта није било активности.

Обрађивач:

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2023. ГОДИНИ
ПО ОБЛАСТИМА

1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вредност пројекта (КМ)
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања		
			План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	
1	Изградња гараже и проширење паркинг простора	2019-2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	945.689,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2	Реконструкција пута Шлемдија-Глумина	2020-2025.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
3	Изградња кружног тока на раскрсници магистралних путева М19-М4.	2019-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4	Изградња кружног тока на укрштању магистралног пута М19 и регионалног пута Р456 (раскрсница ка Салпи)	2022-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката	2020-2025.	150.000,00	475.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6	Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мз	2020-2025.	450.000,00	997.682,00	150.000,00	523.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ		675.000,00	1.473.358,00	150.000,00	523.059,00	1.000.000,00	945.689,00	0,00	0,00	8.525.000,00

2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вредност пројекта (КМ)
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања		
			План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	
1	Изградња пречишћава отпадних вода у МЗ Таванци	2020-2023.	120.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2	Изградња пречишћава отпадних вода у граду	2022-2027.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
3	Изградња водовода Запад	2021-2025.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4	Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2	2022-2025.	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
5	Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево	2020-2024.	100.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Укупно планирано у 2023.	Укупно реализовано у 2023.	%
1.000.000,00	945.689,00	94,57
75.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150.000,00	475.676,00	317,12
600.000,00	1.520.741,00	253,46
1.825.000,00	2.942.106,00	161,21
1.825.000,00	2.942.106,00	161,21

Укупно планирано у 2023.	Укупно реализовано у 2023.	%
1.020.000,00	0,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00
100.000,00	100.000,00	0,00
1.400.000,00	0,00	0,00
4.100.000,00	0,00	0,00

5. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вредност пројекта (КМ)		
			Буџет града Зворника		Донација		Кредит		Остали извори финансирања				
			План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.			
1	ЦНЦ за ТШЦ	2023.	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2	Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета	2022-2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3	Реконструкција и провођење мера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника	2019-2024.	100.000,00	102.460,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	56,23
4	Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове	2023-2025.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	Изградња рекреативних садржаја у МЗ Чelopeк	2023-2024.	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ		130.000,00	102.460,00	520.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	17,30

Укупно планирано у 2023.	Укупно реализовано у 2023.	%
120.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200.000,00	112.460,00	56,23
200.000,00	0,00	0,00
130.000,00	0,00	0,00
650.000,00	112.460,00	17,30
650.000,00	112.460,00	17,30

6. ЗДРАВСТВО

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вредност пројекта (КМ)		
			Буџет града Зворника		Донација		Кредит		Остали извори финансирања				
			План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.			
1	Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница	2018-2023	50.000,00	500,00	12.493.000,00	12.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00	99,61
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ		50.000,00	500,00	12.493.000,00	12.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00	99,61

Укупно планирано у 2023.	Укупно реализовано у 2023.	%
12.543.000,00	12.493.000,00	99,61
12.543.000,00	12.493.000,00	99,61
12.543.000,00	12.493.000,00	99,61

7. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вредност пројекта (КМ)		
			Буџет града Зворника		Донација		Кредит		Остали извори финансирања				
			План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.	План за 2023.	Реализовано 2023.			
1	Затварање колективних центара	2018-2023.	200.000,00	339.759,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	106,17

Укупно планирано у 2023.	Укупно реализовано у 2023.	%
320.000,00	339.759,00	106,17

ПРИЛОГ 2

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2023. ГОДИНИ
ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА

Планирани износ инвестиција у 2023.	29.383.000,00
Реализовани износ инвестиција у 2023.	18.583.131,00
Процент реализације	63,24

Планирани износ инвестиција из буџета у 2023.	2.850.000,00
Реализовани износ инвестиција из буџета у 2023.	1.995.883,00
Процент реализације	70,03

Планирани износ инвестиција из донација у 2023.	23.133.000,00
Реализовани износ инвестиција из донација у 2023.	15.641.559,00
Процент реализације	67,62

Планирани износ инвестиција из кредита у 2023.	3.400.000,00
Реализовани износ инвестиција из кредита у 2023.	945.689,00
Процент реализације	27,81

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2023.	0,00
Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2023.	0,00
Процент реализације	0,00