

ЗВОРНИК
1410



ГРАД ЗВОРНИК

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
2024-2026. ГОДИНА**

Септембар, 2025. године

I УВОД

План капиталних инвестиција 2024-2026. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска управа Зворник кроз консултације са представницима привредних друштава, јавних предузећа и установа, као и других друштвених субјеката.

Градоначелник је именовао Радну групу за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2024-2026. (у даљем тексту: Радна група) рјешењем број 02-111-52/23 од 26.09.2023. године. За пружање техничке подршке Радној групи био је задужен Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

Радна група је усвојила Пословник о раду и донијела Смјернице и критеријуме за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2024-2026. године, Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2024-2026. године и Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2024-2026. године те објавила Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2024-2026. године.

Право на достављање пројектних приједлога имали су сви заинтересовани грађани, привредници, организације цивилног друштва, мјесне заједнице и институције. Поднијета су два пројектна приједлога и оба су прихваћена и уврштена у капиталне пројекте¹.

Поред ових, у План су унешени пројекти из Плана капиталних инвестиција 2023-2025. година који су се настављали 2024. године и Плана имплементације (2024-2026) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

План представља ажурирану верзију Плана капиталних инвестиција 2023-2025. година. Ослања се на Стратегију интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година (у даљем тексту: Стратегија) и План имплементације Стратегије за период 2023-2025. година те нацрте Средњорочног и Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе за 2024. годину. Усклађен је са Планом буџета Града Зворника за 2024. годину и финансијским процјенама за наредне двије године.

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворника на тринаестој редовној сједници одржаној 15.12.2023. године, а усвојен је од стране Скупштине града Зворник на двадесет петој редовној сједници одржаној 18.12.2023. године (Закључак број 01-022-150/23, Службени гласник града Зворник број 16/23).

Након што је Скупштина града Зворник донијела Одлуку о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања, дошло је до промјена у износу планираних средстава за пројекте обухваћене наведеном одлуком, а који се налазе у Плану капиталних инвестиција 2024-2026. година. Због горе наведеног, Скупштина града Зворник је на 31. редовној сједници, одржаној 30.07.2024. године, усвојила Измјену Плана капиталних инвестиција 2024-2026. година (Закључак број 01-022-97/24, Службени гласник града Зворник број 9/24).

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ вањским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој града Зворника.

У План је уврштено 36 пројеката. Они су били подјељени у осам области. Највише је било пројеката комуналне инфраструктуре (девет). Слиједили су образовање и спорт (седам) и пројекти саобраћајне инфраструктуре (шест). У области остали пројекти било је предвиђено пет пројеката, у области заштите животне средине три пројекта, као и у области културе и туризма, а у области здравства један пројекат. Као посебна област, издвојена је привреда која је обухватила два пројекта.

¹ Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужи од пет година (ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл).

У 2024. години је планирана реализација 36 пројеката. Од тога су била 23 пројекта који су већ започети и који су се настављали и током 2024. године и 13 пројеката чији почетак се очекивао 2024. године, односно девет пројеката који су се завршавали 2024. године и 27 пројеката који су се настављали 2025. године и даље.

Укупна вриједност ових 36 пројеката је 126.420.000 КМ. Планирано је да се у току 2024. године реализује 38.052.000 КМ (30,1 % укупне вриједности).

Од поменутих 38.052.000 КМ, 4.782.000 КМ (12,57%) је требало обезбједити из буџета Града, 13.580.000 (35,69%) из кредита, 4.200.000 КМ (11,04%) из донација², док средства из осталих извора планирана за 2024. годину износе 15.490.000 км (40,71%).

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2024. години према областима

Р. бр.	Област инвестирања	Број пројеката у 2024. години	Извор и износ инвестиција планираних за 2024. годину (КМ)				
			Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно
1.	Саобраћајна инфраструктура	6	1.150.000	1.560.000	900.000	2.000.000	5.610.000
2.	Комунална инфраструктура	9	2.657.000	11.220.000	1.400.000	1.500.000	16.777.000
3.	Заштита животне средине	3	125.000	0	450.000	0	575.000
4.	Привреда	2	50.000	0	250.000	0	300.000
5.	Култура и туризам	3	150.000	0	300.000	0	450.000
6.	Образовање и спорт	7	390.000	800.000	900.000	190.000	2.280.000
7.	Здравство	1	50.000	0	0	10.200.000	10.250.000
8.	Остали пројекти	5	210.000	0	0	1.600.000	1.810.000
УКУПНО		36	4.782.000	13.580.000	4.200.000	15.490.000	38.052.000

При томе је највећи дио укупних средстава био предвиђен за пројекте у области комуналне инфраструктуре (44,09%), а затим за пројекте у области здравства (26,94%), пројекте саобраћајне инфраструктуре (14,74%), пројекте из области образовања и спорта (5,99%) и остале пројекте (4,76%). Остатак је био распоређен на пројекте заштите животне средине (1,51%), културе и туризма (1,18%), те пројекте из области привреде (0,79%).

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а стручне и административно-техничке послове је обавио Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

II ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске управе града Зворника, припремљен је извјештај о реализацији капиталних инвестиција, односно капиталних пројеката у 2024. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог документа.

1. Саобраћајна инфраструктура

За пројекат 1.1. „Изградња гараже и проширење паркинг простора“ (2019-2024) планирано је и обезбјеђено 110.000 КМ из кредита и 200.000 КМ из буџета. Та средства су највећим дијелом утрошена на куповину земљишта за проширење паркинга. У 2024. години изграђено је 70 нових паркинг мјеста и изграђен паркинг код Б-18, а купљено је и земљиште за изградњу нових паркинг мјеста.

² Под донацијама се подразумевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава (Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива.

У оквиру пројекта 1.2. „Реконструкција пута Шћемлија-Глумина“ (2020-2025) вршени су конкретни радови на припреми пута за асфалтирање (машински ископ у широком откопу трупa пута, насыпање у слојеве каменим материјалом, израда АБ зидова ради нивелације и издизања на пројектовану коту).

На пројекту 1.3. „Реконструкција магистралног пута М-1 115 на дионици од Каракаја до Дивича“ није било активности. Планирани период реализације овог пројекта је 2024-2025. година и зависи од подршке ентитетских органа власти и јавних установа.

На пројекту 1.4. „Изградња пјешачких стаза уз магистралне и регионалне путеве“ није било активности.

Пројекат 1.5. „Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката“ (2020-2026) је редовна мјера. Током 2024. године је у ову сврху уложено је 258.591,00 КМ средстава из буџета града.

Исти случај је и са пројектом 1.6. Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мјесним заједницама (2020-2026). Укупна вриједност инвестиција у 2024. години је била 1.389.833,00 КМ од којих је 554.227,00 КМ из буџета, а 835.606,00 КМ из донација.

2. Комунална инфраструктура

Пројекат 2.1. „Изградња пречистача отпадних вода у Табанцима“ (2020-2024) је каснио са реализацијом због застоја на државном нивоу. Кашњење у ратификацији Уговора о гранту је узроковало да се одобрена средства нису могла повући и пројектне активности се нису могле завршити до краја 2024. године. У марту 2024. године је расписан тендер, у јуну потписан уговор, а у јулу су започети радови.

Пројекти 2.2. „Изградња пречистача отпадних вода у граду“ (2022-2027), 2.3. „Изградња водовода Запад“ (2021-2025) су кандидовани Свјетској банци која је дала препоруку да се са реализацијом првог пројекта сачека до имплементације грант програма, док је други уврстила у свој „Програм модернизације водних услуга у БиХ“ и определила 11.000.000 КМ кредитних средстава. За потребе овог пројекта, урађена је пројектна документација. Током 2024. године су рјешавани имовинско-правни односи и припремана пројектна документација.

Пројекат 2.4. „Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2“ (2022-2025) се реализује кроз програм „Водовод и канализација у Републици Српској 2“. У 2024. години постављен је резервоар Р-2 В300, као и две растеретне коморе. Урађено је 200 кућних прикључака и 30 километара примарног вода.

На пројекту 2.5. „Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево“ (2020-2026) није било активности.

Пројекат 2.6. „Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријеке Хоче и насеља Терминал“ (2021-2025) реализује се у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“. У претходном периоду извршена је регулација корита ријеке Сапне и дијела ријеке Хоче, док се на уређењу предметне обалоутврде није радило због недостатка финансијских средстава.

У току 2024. године, рађено је и на пројекту 2.7. „Пројектовање и извођење бунара питке воде на подручју Тилић Аде-Каракајско поље“ (2024-2025). Урађена је пројектна документација за изградњу бунара капацитета 20 l/s на локалитету Тилић Ада.

На пројектима 2.8. „Реконструкција водоводне мреже у насељу Козлук“ (2024-2025) и 2.9. „Унапређење система за испоруку топлотне енергије и побољшање дотрајале опреме“ (2024), није било активности.

3. Заштита животне средине

Пројекат 3.1. „Уређење градске плаже“ (2019-2025) је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. Током 2024. године реконструисан је један мол на ријеци Дрини, уређена је косина обале у дужини од 200 м, посађено је 50 садница тополе дуж градске плаже, постављене су оgrade и трибине на кошаркашком игралишту, као и два летњиковца са надстрешницом, љуљашке и клацкалице за дјецу.

На пројекту 3.2. „Санација и рекултивације депоније Тилић Ада“ (2021-2025) предузимане су хитне мјере услед појаве пожара. У пројекту 3.3. „Изградња рециклажног дворишта“ (2024-2025) идентификована је локација за изградњу.

4. Привреда

Пројекат 4.1. „Развој Пословне зоне Јадар“ (2018-2025) је редовна мјера. Током 2024. године је у Пословну зону Јадар уложено 5.778,00 КМ. У току је рјешавање имовинско-правних односа.

Пројекат 4.2. „Формирање нових пословних зона“ (2023-2027) је нов пројекат. Током 2024. године идентификоване су две локације са највећим потенцијалом, као и власници обухваћених парцела. Развојна агенција РС дала је препоруку да се претходно уради елаборат о оправданости успостављања пословних зона.

5. Култура и туризам

Почетак пројеката 5.1. „Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина“ (2020-2024) и 5.2. „Реконструкција и ревитализација средњовијековне тврђаве Ђурђев град“ (2020-2027) који се односе на објекте културно-историјског наслијеђа уврштених у туристичку понуду града Зворника, одложен је за наредну годину због потребе прибављања сагласности виших органа надлежних за њихову заштиту.

На пројекту 5.3. „Уређење изворишта љековитих вода и изградња пјешачких и трим стаза у Кисељаку“ (2024-2025). није било активности у 2024. години.

6. Образовање и спорт

Носилац пројекта 6.1. „Набавка ЦНЦ за ТШЦ“ (2024) је ЈУ Технички школски центар Зворник који је упоредо са припремом документације, обављао разговоре са потенцијалним донаторима. Како није постигнут коначан договор, период реализације пројекта ће бити продужен.

Носилац пројекта 6.2. „Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета“ (2022-2024) је Технолошки факултет Зворник који је иницирао израду предмјера и предрачуна како би се могло приступити набавци и извођењу радова у наредном периоду.

Пројекат 6.3. „Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника“ (2019-2026) је редовна мјера за чију реализацију се сваке године издвајају средства из буџета Града Зворника и обезбјеђују донације. Током 2024. године, постављено је 20 м² столарије у ПОШ Ораовац, 20 м² столарије и улазна врата у ОШ „Свети Сава“ Зворник, 153 м² фасаде у ОШ „Никола Тесла“ Пилица. Такође, замјењена су и улазна врата у ПОШ Брањево, и реконструисано је 60 м² у ПОШ Каракај.

Пројекат 6.4. „Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове“ (2023-2025) није започет у 2024. години због кашњења у реализацији донације од стране Боксерског савеза Републике Србије.

Пројекат 6.5. „Изградња и опремање средње умјетничке школе“ (2024-2025) је у реализацији. У извјештајном периоду урађена је пројектно-техничка документација, извршена је набавка и започето је извођење радова на доградњи музичке школе.

На пројекту 6.6. „Изградња мини спортског терена за фудбал“ (2024) није било активности пошто је у току рјешавање правно-имовинских односа.

Пројектни приједлог за пројекат 6.7. „Изградња рекреативних садржаја у МЗ Челопек“ (2024-2025) је предат и чека се коначна одлука донатора.

7. Здравство

Пројекат 7.1. „Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник“ (2018-2024) је пројекат од регионалног значаја. Планирано је да се изврши реконструкција постојећег и изградња новог блока болнице са 3.200 м² корисне површине уз реконструкцију болничког круга, паркинга, приступне саобраћајнице и набавку нове савремене медицинске и немедицинске опреме. Током 2024. године завршена је изградња новог блока (четири етаже) и реконструкција постојећег, и набављена је сва опрема за потпуно опремање новог блока болнице за шта је утрешено 10.220.000 КМ, колико је и планирано.

8. Остали пројекти

Пројекат 8.1. „Изградња зграде за потребе социјалног становања“ (2024-2027) се реализује у оквиру програма „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретеријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица.

У сврху реализације пројекта 8.2. „Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва“ (2018-2025), током 2024. године је прибављена пројектно-техничка документација.

Кредитна средства која су раније обезбјеђена за пројекат 8.3. „Изградња зграде за потребе Градске управе“ (2021-2027) су одлуком Скупштине града Зворника пренамјењена тако да се његова реализације одлаже до даљњег.

Пројекат 8.4. „Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на старом објекту Градске управе“ (2020-2027) је директно везан за претходни – врше се само хитне интервенције, а извођење већих радова се одложе до завршетка изградње новог објекта Градске управе.

Пројекат 8.5. „Израда просторно планске документације“ (2023-2025) је редовна мјера. Током 2024. године урађен је преднацрт измјене дијела Регулационог плана и нацрт Урбанистичког плана.

III ЗАКЉУЧАК

Планом је било обухваћено 36 капиталних пројеката укупне вриједности 126.420.000 КМ.

У 2024. години је била предвиђена реализација или почетак реализације свих 36 капиталних пројеката укупне вриједности 126.420.000 КМ. При томе је планирано да се 38.052.000 КМ инвестира у 2024. години, а износ од 80.793.000 КМ у периоду 2025-2026. година.

Од тих 38.052.00 КМ, 4.782.000 КМ (12,57%) је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 13.580.000 КМ (35,68%) из кредита, 4.200.000 КМ (11,04%) од донатора, док је из осталих извора планирано 15.490.000 КМ (40,71%).

Подаци показују да је укупно инвестирано 17.956.986,00 КМ и то 2.007.182,00 КМ (11,18%) из градског буџета, 4.637.198,00 КМ (25,82%) из кредита, 1.092.606,00 КМ (6,08%) из донација, и 10.220.000 КМ (56,92%) из осталих извора.

То значи да је реализовано 47,19% од укупног плана, односно 41,97% од планираних буџетских средстава, 34,15% од обезбјеђених кредитних средстава, 26,01% очекиваних донаторских средстава и 65,98% осталих средстава.

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области здравства (99,74%) и то кроз реализацију јединог пројекта из ове области – Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник.

Слиједи област саобраћајне инфраструктуре са 47,32 % реализације. Највећи износ средстава и највиши проценат остварен је у пројектима путне инфраструктуре у граду и мјесним заједницама, док се на два пројекта чека рјешавање правно-имовинских послова како би се започела реализација.

Слиједи област комуналне инфраструктуре са 28,39% реализације. Мањи проценат узрокован је продужењем прибављања пројектне документације или због процеса решавања правно-имовинских односа.

Област образовања и спорта је остварила 9,53% реализације. Највећи износ средстава и највиши проценат реализације остварен је у оквиру пројекта спровођења мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника које су највећим дијелом финансиране из буџета.

У области заштите животне средине је реализовано 6,63% планираних средстава и то кроз

пројекат уређења градске плаже.

Проценат реализације осталих пројеката је 2,99%. Само један пројекат реализован је са 100% па и више, на два пројекта није било активности, а у оквиру три пројекта су провођене припремне активности тако да средства нису трошена или су трошена у минималном износу.

То је случај и са пројектима у области културе и туризма тако да ту није могло бити финансијске реализације.

Проценат реализације у области привреде износи 1,93%. Финансијска средства у овој области, утрошена су за редовне активности у пословној зони „Јадар“. За даља улагања, чека се рјешавање имовинско-правних односа и израда елабората о оправданости успостављања пословних зона.

Обрађивач:

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2024. ГОДИНИ
ПО ОБЛАСТИМА

1

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (KM)	Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	Изградња гараже и проширење паркинг простора	2019-2024.	200.000,00	255.814,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	310.000,00	365.814,00	118,00
2	Реконструкција пута Шћемлија-Глумина	2020-2025.	200.000,00	20.178,00	500.000,00	150.000,00	700.000,00	470.437,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.400.000,00	640.615,00	45,76
3	Реконструкција магистралног пута М-115 на дионици од Каракаја до Дивича	2024-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Изградња пјешачких стаза уз магистралне и регионалне путеве	2024-2026.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5	Изградња и реконструкција градских улица	2020-2026.	200.000,00	258.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	258.591,00	129,30
6	Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мз	2020-2026.	400.000,00	554.227,00	400.000,00	835.606,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.550.000,00	1.389.833,00	89,67
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		1.150.000,00	1.088.810,00	900.000,00	985.606,00	1.560.000,00	580.437,00	2.000.000	0,00		5.610.000,00	2.654.853,00	47,32
УКУПНО											12.650.000,00	5.610.000,00	2.654.853,00	47,32

2

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (KM)			
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања			Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	Изградња пречистача отпадних вода у МЗ Табанци	2020-2024.	68.000,00	32.542,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	668.000,00	32.542,00	4,87
2	Изградња пречистача отпадних вода у граду	2022-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Изградња водовода Запад	2021-2025.	660.000,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000,00	3.660.000,00	97.000,00	2,65
4	Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2	2022-2025	1.193.000,00	673.286,00	1.000.000,00	0,00	7.020.000,00	3.960.510,00	0,00	0,00	13.800.000,00	9.213.000,00	4.633.796,00	50,30
5	Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево	2020-2026.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00

6	Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријеке Хоче и насеља Терминал	2021-2025.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	5.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
7	Пројектовање и извођење бунара питке воде на подручју Тилић Аде – Каракајско поље	2024-2025.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8	Реконструкција водоводне мреже у насељу Козлук	2024-2025.	136.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	936.000,00	0,00	0,00
9	Унапређење система за испоруку топлотне енергије и побољшање дотрајале опреме	2024.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		2.657.000,00	705.828,00	1.400.000,00	97.000,00	11.220.000,00	3.960.510,00	1.500.000	0,00		16.777.000,00	4.763.338,00	28,39
УКУПНО											58.170.000,00	16.777.000,00	4.763.338,00	28,39

3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	Уређење градске плаже	2019-2025.	50.000,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	38.100,00	76,20
2	Санација и рекултивација депоније Тилић Ада	2021-2025.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3	Изградња рециклажног дворишта	2024-2025.	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		125.000,00	38.100,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575.000,00	38.100,00	6,63
УКУПНО											2.350.000,00	575.000,00	38.100,00	6,63

4 ПРИВРЕДА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	Развој Пословне зоне Јадар	2018-2025.	25.000,00	5.778,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00	5.778,00	7,70
2	Формирање нових пословних зона	2023-2027.	25.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		50.000,00	5.778,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	5.778,00	1,93
УКУПНО											900.000,00	300.000,00	5.778,00	1,93

5 КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина	2020-2024.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	Реконструкција и ревитализација средњевијековне тврђаве Ђурђев град	2020-2027.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Уређење изворишта љековитих вода и изградња пјешачких и трим стаза у Киселјаку	2024-2025.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00
УКУПНО											7.400.000,00	450.000,00	0,00	0,00

6 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)			
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.				
1	ЦНЦ за ТШЦ	2024.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета	2022-2024.	20.000,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника	2019-2024.	100.000,00	76.677,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	86.677,00	43,34
4	Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове	2023-2025.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5	Изградња и опремање средње умјетничке школе	2024-2025.	50.000,00	30.983,00	300.000,00	0,00	800.000,00	96.251,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.150.000,00	127.234,00	11,06
6	Изградња мини спортског терена за фудбал	2024.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7	Изградња рекреативних садржаја у МЗ Челопек	2024-2025.	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		390.000,00	111.045,00	900.000,00	10.000,00	800.000,00	96.251,00	190.000,00	0,00		2.280.000,00	217.296,00	9,53
УКУПНО											5.150.000,00	2.280.000,00	217.296,00	9,53

7 ЗДРАВСТВО

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања		
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	
1	Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница	2018-2024	50.000,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000	10.220.000	29.190.000,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		50.000,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000	10.220.000	
УКУПНО											29.190.000,00

Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
10.250.000	10.223.510	99,74
10.250.000	10.223.510	99,74
10.250.000	10.223.510	99,74

8 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Р.Б	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (KM)
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања		
			План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	План за 2024.	Реализовано 2024.	
1	Изградња зграде за потребе социјалног становања	2024-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва	2018-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	3.600.000,00
3	Изградња зграде за потребе Градске управе	2021-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	Замјена столарије, реконструкција крова и постављање термоизолације на старом објекту Градске управе	2020-2027.	10.000,00	19.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7	Израда просторно-планске документације	2023-2025.	200.000,00	34.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2024. ГОДИНИ		210.000,00	54.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.00000	0,00	
УКУПНО:											10.600.000,00

Укупно планирано у 2024.	Укупно реализовано у 2024.	%
0,00	0,00	0,00
1.600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.000,00	19.299,00	192,99
200.000,00	34.812,00	17,41
1.810.000,00	54.111,00	2,99
1.810.000,00	54.111,00	2,99

ПРИЛОГ 2**ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2024. ГОДИНИ
ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА**

Планирани износ инвестиција у 2024.	38.052.000,00
Реализовани износ инвестиција у 2024.	17.956.986,00
Проценат реализације	47,19

Планирани износ инвестиција из буџета у 2024.	4.782.000,00
Реализовани износ инвестиција из буџета у 2024.	2.007.182,00
Проценат реализације	41,97

Планирани износ инвестиција из донација у 2024.	4.200.000,00
Реализовани износ инвестиција из донација у 2024.	1.092.606,00
Проценат реализације	26,01

Планирани износ инвестиција из кредита у 2024.	13.580.000,00
Реализовани износ инвестиција из кредита у 2024.	4.637.198,00
Проценат реализације	34,15

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2024.	15.490.000,00
Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2024.	10.220.000,00
Проценат реализације	65,98