

ЗВОРНИК
1410



ГРАД ЗВОРНИК

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
2025-2027. ГОДИНА**

Јун, 2026. године

I УВОД

План капиталних инвестиција 2025-2027. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска управа Зворник кроз консултације са представницима привредних друштава, јавних предузећа и установа, као и других друштвених субјеката.

Градоначелник је именовао Радну групу за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2025-2027. (у даљем тексту: Радна група) рјешењем број 02-111-41/24 од 22.10.2024. године. За пружање техничке подршке Радној групи био је задужен Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

Радна група је усвојила Пословник о раду и донијела Смјернице и критеријуме за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2025-2027. године, Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2025-2027. године и Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2025-2027. године те објавила Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2025-2027. године.

Право на достављање пројектних приједлога имали су сви заинтересовани грађани, привредници, организације цивилног друштва, мјесне заједнице и институције. Јавни позив био је отворен 15 дана. Поднијета су три пројектна приједлога. Након оцјене свих пројеката, донијета је одлука да се пристигли пројекти прикључе већ постојећим капиталним пројектима¹.

Поред ових, у План су унијети пројекти из Плана капиталних инвестиција 2024-2026. година који су се настављали 2025. године и Плана имплементације (2025-2027) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

План представља ажурирану верзију Плана капиталних инвестиција 2024-2026. година. Ослања се на Стратегију интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година (у даљем тексту: Стратегија) и Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног развоја града Зворника (2018-2027.) за период 2025-2027. година те нацрте Средњорочног и Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе за 2025. годину. Усклађен је са Планом буџета Града Зворника за 2025. годину и финансијским процјенама за наредне двије године.

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворника на петнаестој редовној сједници одржаној 25.12.2024. године, а усвојен је од стране Скупштине града Зворник на другој редовној сједници одржаној 26.12.2024. године (Закључак број 01-022-158/24, Службени гласник града Зворник број 16/24).

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ вањским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој града Зворника.

У План је уврштено 34 пројекта. Они су били подјељени у седам области. Највише је било пројеката комуналне инфраструктуре и пројеката из области образовања и спорта (седам). Слиједили су пројекти саобраћајне инфраструктуре (шест). У области остали пројекти било је предвиђено пет пројеката, као и у области културе и туризма. Област заштита животне средине обухватала је три пројекта, а област привреде један пројекат.

У 2025. години је планирана реализација 34 пројекта. Од тога, 28 пројеката који су већ започети и који су се настављали и током 2025. године и шест пројеката чији почетак се очекивао 2025. године, односно девет пројеката који су се завршавали 2025. године и 25 пројеката који су се настављали и у 2026. години и даље.

Укупна вриједност ова 34 пројекта је 102.243.000 КМ. Планирано је да се у току 2025. године реализује 29.020.000 КМ (28,4 % укупне вриједности).

¹ Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл).

Од поменутих 29.020.000 КМ, 5.145.000 КМ (17,7%) је требало обезбједити из буџета Града, 14.285.000 КМ (49,3%) из кредита, 5.500.000 КМ (18,9%) из донација², док средства из осталих извора планирана за 2025. годину износе 4.090.000 КМ (14,1%).

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2025. години према областима

Р. бр.	Област инвестирања	Број пројеката у 2025. години	Извор и износ инвестиција планираних за 2025. годину (КМ)				
			Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно
1.	Саобраћајна инфраструктура	6	1.550.000	1.735.000	350.000	2.400.000	6.035.000
2.	Комунална инфраструктура	7	2.490.000	11.600.000	1.000.000	1.500.000	16.590.000
3.	Заштита животне средине	3	125.000	0	450.000	0	575.000
4.	Привреда	1	50.000	0	200.000	0	250.000
5.	Култура и туризам	5	210.000	0	300.000	0	510.000
6.	Образовање и спорт	7	510.000	950.000	1.700.000	190.000	3.350.000
7.	Остали пројекти	5	210.000	0	1.500.000	0	1.710.000
УКУПНО			5.145.000	14.285.000	5.500.000	4.090.000	29.020.000

При томе је највећи дио укупних средстава био предвиђен за пројекте у области комуналне инфраструктуре (57,2%), а затим за пројекте саобраћајне инфраструктуре (20,8%), пројекте из области образовања и спорта (11,5%) и остале пројекте (5,9%). Остатак је био распоређен на пројекте заштите животне средине (1,9%), културе и туризма (1,8%), те пројекте из области привреде (0,9%).

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за просторно уређење и Одјељење за финансије, а стручне и административно-техничке послове је обавио Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

II ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2025. ГОДИНИ

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске управе града Зворника, припремљен је извјештај о реализацији капиталних инвестиција, односно капиталних пројеката у 2025. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог документа.

1. Саобраћајна инфраструктура

За пројекат 1.1. „Изградња гараже и проширење паркинг простора“ (2019-2027) планирано је 300.000 КМ из буџета, а утрошено је 442.050,00 КМ. Та средства су највећим дијелом утрошена на куповину земљишта за проширење паркинга. У 2025. години настављено је са проширењем капацитета паркинг простора, а у Б блоковима је у току изградња градске гараже.

У оквиру пројекта 1.2. „Реконструкција пута Шћемлија-Глумина“ (2020-2025) вршени су конкретни радови на асфалтирању. Највећи дио саобраћајнице, која ће растеретити саобраћај у градском подручју, али и на приобалном путу према Каракају, је завршен.

На пројекту 1.3. „Реконструкција магистралног пута М-1 115 на дионици од Каракаја до Дивича“ вршене су припремне активности. Реализација овог пројекта умногоме зависи од подршке ентитетских органа власти и јавних установа.

² Под донацијама се подразумевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава (Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива.

На пројекту 1.4. „Изградња пјешачких стаза уз магистралне и регионалне путеве“ није било активности.

Пројекат 1.5. „Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката“ (2020-2027) је редовна мјера. Током 2025. године је у ову сврху уложено је 151.468,00 КМ средстава из буџета града.

Исти случај је и са пројектом 1.6. Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мјесним заједницама (2020-2027). Током 2025. године, реализовано је 392.184,00 КМ средстава из буџета.

2. Комунална инфраструктура

На пројекту 2.1. „Изградња пречистача отпадних вода у граду“ (2022-2027) није било активности.

Пројекат 2.2. „Изградња водовода Запад“ (2021-2026) је од 2025. у имплементацији. Започети су радови и обезбјеђена су средства за његово финансирање.

Пројекат 2.3. „Изградња водовода Пилица - Локањ, фаза 2“ (2022-2026) се реализује кроз програм „Водовод и канализација у Републици Српској 2“. У 2025. години реализована је друга фаза водоводног система Пилица - Локањ, чиме је омогућено прикључење додатних 540 домаћинстава на градску водоводну мрежу.

Реализација пројекта 2.4. „Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево“ (2020-2027) настављена је и током 2025. године.

Пројекат 2.5. „Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријеке Хоче и насеља Терминал“ (2021-2026) реализује се у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“. У претходном периоду извршена је регулација корита ријеке Сапне и дијела ријеке Хоче, и настављају се радови на уређењу предметне обалоутврде.

У току 2025. године, рађено је и на пројекту 2.6. „Пројектовање и извођење бунара питке воде на подручју Тилић Ада - Каракајско поље“ (2024-2025).

На пројекту 2.7. „Унапређење система за испоруку топлотне енергије и побољшање дотрајале опреме“ (2025-2026), није било активности. Од пројекта се одустало, јер је дошло до промјена у пословном плану развоја предузећа (прелазак на гасификацију).

3. Заштита животне средине

Пројекат 3.1. „Уређење градске плаже“ (2019-2025) је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. Од 2026. године, пројекат прелази у редовне послове Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

На пројекту 3.2. „Санација и рекултивација депоније Тилић Ада“ (2021-2025) није било активности. У пројекту 3.3. „Изградња рециклажног дворишта“ (2024-2025) током 2025. године спроведене су припремне радње на локацији за изградњу.

4. Привреда

На пројекту 4.1. „Формирање нових пословних зона“ (2023-2027) није било активности. У претходном периоду идентификоване су двије локације са највећим потенцијалом, као и власници обухваћених парцела. Развојна агенција РС дала је препоруку да се претходно уради елаборат о оправданости успостављања пословних зона.

5. Култура и туризам

Почетак пројекта 5.1. „Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина“ (2020-2025) и 5.2. „Реконструкција и ревитализација средњовековне тврђаве Ђурђев град“ (2020-2027) који се односе на објекте културно-историјског наслеђа уврштених у туристичку понуду града Зворника, одложен је, због потребе прибављања сагласности виших органа власти надлежних за њихову заштиту.

На пројекту 5.3. „Уређење изворишта љековитих вода и изградња пјешачких и трим стаза у Кисељаку“ (2024-2026). није било активности у 2025. години.

У оквиру пројекта 5.4. „Заштита и отварање Римског рудника Дардагани“(2025-2028) успостављена је сарадња са Археолошким институтом Београд, извршено је подграђивање и ЛиДАР снимање унутрашњег копа чији налази су презентовани на међународној научној конференцији у Љубљани.

Пројекат 5.5. „Реконструкција Андрашеве виле“(2025-2026) је преузео приватни инвеститор који је планирао извршити реконструкцију и отварање хотела музејског типа.

6. Образовање и спорт

Носилац пројекта 6.1. „Набавка ЦНЦ за ТШЦ“ (2025) је ЈУ Технички школски центар Зворник који је упоредо са припремом документације, обављао разговоре са потенцијалним донаторима. Пројекат је предат на позив ЕУ и чека се одговор.

Носилац пројекта 6.2. „Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета“ (2022-2025) је Технолошки факултет Зворник. У 2025. години извршена је санација крова на лабораторији.

Пројекат 6.3. „Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника“ (2019-2027) је редовна мјера за чију реализацију се сваке године издвајају средства из буџета Града Зворника и обезбјеђују донације. Током 2025. године проведено је седам мјера на шест школских објеката: замјењен је дио столарије у ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача и ОШ „Никола Тесла“ Пилица, постављена улазна врата у ОШ „Јован Цвијић“ Дрињача, изведени радови на гријању у ОШ „Петар Кочић“ Козлук, инсталиран систем вентилације у ТШЦ, набављено седам гријалица за ОШ „Вук Караџић“ Рођевић.

На пројекту 6.4. „Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове“ (2023-2027) није било активности.

Пројекат 6.5. „Изградња и опремање Средње умјетничке школе“ (2024-2025) је реализован. У извјештајном периоду завршена је изградња и опремање 300 m² корисног простора, одобрен је План уписа ученика на два смјера у школској 2026/27 години.

На пројекту 6.6. „Изградња мини спортског терена за фудбал“ (2025) није било активности пошто је у току рјешавање правно-имовинских односа.

Пројектни приједлог за пројекат 6.7. „Изградња рекреативних садржаја у МЗ Челопек“ (2024-2026) је предат и чека се коначна одлука донатора.

7. Остали пројекти

Пројекат 7.1. „Изградња зграде за потребе социјалног становања“ (2024-2027) се реализује у оквиру програма „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретеријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица.

У сврху реализације пројекта 7.2. „Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва“ (2018-2027), током 2025. године је прибављена пројектно-техничка документација као и потребне сагласности надлежних институција.

Кредитна средства која су раније обезбјеђена за пројекат 7.3. „Изградња зграде за потребе Градске управе“ (2021-2028) су одлуком Скупштине града Зворника пренамјењена тако да је његова реализација одложена до даљњег.

Пројекат 7.4. „Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на старом објекту Градске управе“ (2020-2027) је директно везан за претходни – врше се само хитне интервенције, а извођење већих радова се одложе до завршетка изградње новог објекта Градске управе.

Пројекат 7.5. „Израда просторно планске документације“ (2025) је редовна мјера. Током 2025. године урађен је преднацрт измјене дијела Регулационог плана и усвојен је један просторно-плански документ- Урбанистички план ширег урбаног подручја „Зворник 2020-2035“.

III ЗАКЉУЧАК

Планом је било обухваћено 34 капитална пројекта укупне вриједности 102.243.000 КМ.

У 2025. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 34 капитална пројекта укупне вриједности 102.243.000 КМ. При томе је планирано да се 29.020.000 КМ инвестира у 2025. години, а износ од 65.535.000 КМ у периоду 2026-2027. година.

Од тих 29.020.000 КМ, 5.145.000 КМ (17,73 %) је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 14.285.000 КМ (49,22 %) из кредита, 5.500.000 КМ (18,95 %) од донатора, док је из осталих извора планирано 4.090.000 КМ (14,09%).

Подаци показују да је укупно инвестирано 10.040.580 КМ и то 2.740.903 КМ (27,30%) из градског буџета, 7.239.847 КМ (72,10%) из кредита, 59.830 КМ (0,60%) из осталих извора, а из донаторских средстава није било инвестиција.

То значи да је реализовано 34,60% од укупног плана, односно 53,27% од планираних буџетских средстава, 50,68% од обезбјеђених кредитних средстава, 1,46% осталих средстава, док из донаторских средстава није било реализације.

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области комуналне инфраструктуре са 42,91%. Највећи износ средстава и највиши проценат остварења је на пројектима изградње водовода Запад и водовода Пилица - Локањ, као и на пројекту изградње канализационе мреже у МЗ Брањево.

Слиједи област саобраћајне инфраструктуре са 32,11 % реализације. Највећи износ средстава и највиши проценат остварен је у пројекту изградње и проширења паркинг простора, као и на пројектима путне инфраструктуре у граду и мјесним заједницама.

Област образовања и спорта је остварила 27,98% реализације. Највећи износ средстава и највиши проценат реализације остварен је у оквиру пројекта изградње и опремања умјетничке школе, и на пројекту спровођења мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника.

Проценат реализације осталих пројеката је 2,36%. Само један пројекат реализован је са 54,69%, на два пројекта није било активности, а у оквиру друга два пројекта су провођене припремне активности тако да средства нису трошена или су трошена у минималном износу.

То је случај и са пројектима у области културе и туризма, тако да ту није могло бити финансијске реализације.

У области привреде није било реализације. За даља улагања, чека се рјешавање имовинско-правних односа и израда елабората о оправданости успостављања пословних зона.

Обрађивач:

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2025. ГОДИНИ
ПО ОБЛАСТИМА

1

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (KM)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	Изградња гараже и проширење паркинг простора	2019-2027.	300.000,00	442.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	300.000,00	442.050,00	147,35
2	Реконструкција пута Шћемлија-Глумина	2020-2025.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.485.000,00	952.148,00	0,00	0,00	2.555.000,00	1.885.000,00	952.148,00	50,51
3	Реконструкција магистралног пута М-115 на дионици од Каракаја до Дивича	2024-2025.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4	Изградња пјешачких стаза уз магистралне и регионалне путеве	2024-2027.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5	Изградња и реконструкција градских улица	2020-2027.	200.000,00	151.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	151.468,00	75,73
6	Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мз	2020-2027.	600.000,00	392.184,00	150.000,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	392.184,00	39,22
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		1.550.000,00	985.702,00	350.000,00	0,00	1.735.000,00	952.148,00	2.400.000,00	0,00		6.035.000,00	1.937.850,00	32,11
УКУПНО											12.055.000,00	6.035.000,00	1.937.850,00	32,11

2

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	Изградња пречистача отпадних вода у граду	2022-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња водовода Запад	2021-2026.	1.120.000,00	551.278,00	0,00	0,00	6.000.000,00	954.323,00	0,00	0,00	13.238.000,00	7.120.000,00	1.505.601,00	21,15
3	Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2	2022-2026.	920.000,00	832.281,00	1.000.000,00	0,00	5.400.000,00	4.510.697,00	0,00	0,00	13.800.000,00	7.320.000,00	5.342.978,00	72,99
4	Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево	2020-2027.	100.000,00	80.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100.000,00	80.282,00	80,28
5	Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријеке Хоче и насеља Терминал	2021-2026.	150.000,00	146.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00	1.650.000,00	146.015,00	8,85

6	Пројектовање и извођење бунара питке воде на подручју Тилић Аде – Каракајско поље	2024-2025.	100.000,00	44.647,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	44.647,00	14,88
7	Унапређење система за испоруку топлотне енергије и побољшање дотрајале опреме	2025-2026.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		2.490.000,00	1.654.503,00	1.000.000,00	0,00	11.600.000,00	5.465.020,00	1.500.000,00	0,00		16.590.000,00	7.119.523,00	42,91
УКУПНО											57.538.000,00	16.590.000,00	7.119.523,00	42,91

3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	Уређење градске плаже	2019-2025.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	Санација и рекултивација депоније Тилић Ада	2021-2027.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3	Изградња рециклажног дворишта	2024-2027.	25.000,00	4.619,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175.000,00	4.619,00	2,64
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		125.000,00	4.619,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575.000,00	4.619,00	0,80
УКУПНО											2.350.000,00	575.000,00	4.619,00	0,80

4 ПРИВРЕДА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	Формирање нових пословних зона	2023-2027.	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00
УКУПНО											650.000,00	250.000,00	0,00	0,00

5 КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (KM)			
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања			Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				

1	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина	2020-2025.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	Реконструкција и ревитализација средњевијековне тврђаве Ђурђев град	2020-2027.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Уређење изворишта љековитих вода и изградња пјешачких и трим стаза у Кисељаку	2024-2026.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Заштита и отварање Римског рудника Дардагани	2025-2028.	30.000,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	1.032,00	3,44
5	Реконструкција Андрашеве виле	2025-2028.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		210.000,00	1.032,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		510.000,00	1.032,00	0,20
УКУПНО											9.400.000,00	510.000,00	1.032,00	0,20

6 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	ЦНЦ за ТШЦ	2025.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета	2022-2025.	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	59.830,00	110.000,00	110.000,00	69.830,00	63,48
3	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника	2019-2027.	100.000,00	34.116,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	34.116,00	17,06
4	Изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке и друге спортове	2023-2027.	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
5	Изградња и опремање умјетничке школе	2024-2025.	20.000,00	10.650,00	0,00	0,00	950.000,00	822.679,00	0,00	0,00	1.070.000,00	970.000,00	833.329,00	85,91
6	Изградња мини спортског терена за фудбал	2025.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7	Изградња рекреативних садржаја у МЗ Чelopeк	2024-2026.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		510.000,00	54.766,00	1.700.000,00	0,00	950.000,00	822.679,00	190.000,00	59.830,00		3.350.000,00	937.275,00	27,98
УКУПНО											6.650.000,00	3.350.000,00	937.275,00	27,98

7 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2025.	Укупно реализовано у 2025.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.	План за 2025.	Реализовано 2025.				
1	Изградња зграде за потребе социјалног становања	2024-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва	2018-2027.	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3	Изградња зграде за потребе Градске управе	2021-2028.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Замјена столарије, реконструкција крова и постављање термоизолације на старом објекту Градске управе	2020-2027.	10.000,00	5.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	5.469,00	54,69
7	Израда просторно-планске документације	2025.	200.000,00	34.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	34.812,00	17,41
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2025. ГОДИНИ		210.000,00	40.281,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.710.000,00	40.281,00	2,36
УКУПНО:											12.600.000,00	1.710.000,00	40.281,00	2,36

ПРИЛОГ 2**ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2025. ГОДИНИ
ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА**

Планирани износ инвестиција у 2025.	29.020.000,00
Реализовани износ инвестиција у 2025.	10.040.580,00
Проценат реализације	34,60

Планирани износ инвестиција из буџета у 2025.	5.145.000,000
Реализовани износ инвестиција из буџета у 2025.	2.740.903,00
Проценат реализације	53,27

Планирани износ инвестиција из донација у 2025.	5.500.000,00
Реализовани износ инвестиција из донација у 2025.	0,00
Проценат реализације	0,00

Планирани износ инвестиција из кредита у 2025.	14.285.000,00
Реализовани износ инвестиција из кредита у 2025.	7.239.847,00
Проценат реализације	50,68

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2025.	4.090.000,00
Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2025.	59.830,00
Проценат реализације	1,46