

ГРАД ЗВОРНИК

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2022-2024. ГОДИНА

Јул 2023. године

I УВОД

План капиталних инвестиција 2022-2024. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска управа Зворник кроз консултације са представницима привредних друштава, јавних предузећа и установа, као и других друштвених субјеката.

Градоначелник је именовао Радну групу за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. (у даљем тексту: Радна група) рјешењем број 02-111-121/21 од 10.11.2021. године. За пружање техничке подршке Радној групи задужен је Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

Радна група је усвојила Пословник о раду и донијела Смјернице и критеријуме за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године, Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године и Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године те објавила Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Право на достављање пројектних приједлога имали су сви заинтересовани грађани, привредници, организације цивилног друштва, мјесне заједнице и институције. Поднијето је 10 пројектних приједлога од којих је шест прихваћено, а четири одбијено због тога што се нису могли сматрати капиталним пројектима[1].

Поред ових, у План су унешени пројекти из Плана капиталних инвестиција 2021-2023. година који су се настављали 2022. године и Плана имплементације (2022-2024) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година.

Све то значи да је План усклађен са Стратегијом интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година, баш као и са Планом буџета Града Зворник за 2022. годину и финансијским процјенама за 2023. и 2024. годину.

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворника на седмој редовној сједници одржаној 08.12.2021. године, а усвојен је од стране Скупштине града Зворник на десетој редовној сједници одржаној 24.02.2022. године (Закључак број 01-022-27/22, Службени гласник града Зворник број 2/22).

План као такав је омогућио максимално искоришћавање капацитета градског буџета и приступ ванјским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од значаја за укупни развој града Зворника.

У План је уврштено 35 пројеката. Они су били подјељени у седам области. Највише је било осталих пројеката (десет). Следили су пројекти у областима комуналне инфраструктуре (осам) и саобраћаја (седам). У области образовање и спорт била су предвиђена четири пројекта, у области заштите животне средине три пројекта, у области културе и туризма два пројекта, а у области здравства један пројекат.

У 2022. години је планирана реализација 35 пројекта. Од тога је било 27 пројеката који су започели 2019. или 2020. године и настављали се 2022. године и седам пројеката чији почетак се очекивао 2022. године, односно десет пројеката који су се завршавали 2022. године и 25 пројеката који су се настављали 2023. године и даље.

Укупна вриједност ових 35 пројекта је 121.135.000 КМ. Планирано је да се у току 2022. године реализује 31.144.280 КМ (25,71% укупне вриједности).

Од поменутих 31.144.280 КМ, 2.693.000 КМ (8,65%) је требало обезбједити из буџета Града,

[1] Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и сл).

4.671.000 (15%) из кредита, 23.630.280 КМ (75,87%) из донација[2] и 150.000 КМ (0,48%) из осталих извора.

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2022. години према областима

Р. бр.	Област инвестирања	Број пројеката у 2022. години	Извор и износ инвестиција планираних за 2022. годину (КМ)				
			Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно
1.	Саобраћајна инфраструктура	7	636.000	1.622.000	150.000	150.000	2.558.000
2.	Комунална инфраструктура	8	1.007.000	699.000	2.950.000	0	4.656.000
3.	Заштита животне средине	3	160.000	210.000	230.000	0	600.000
4.	Култура и туризам	2	0	0	100.000	0	100.000
5.	Образовање и спорт	4	100.000	0	340.000	0	440.000
6.	Здравство	1	0	0	18.690.280	0	18.690.280
7.	Остали пројекти	10	790.000	2.140.000	1.170.000	0	4.100.000
УКУПНО		**35**	**2.693.000**	**4.671.000**	**23.630.280**	**150.000**	**31.144.280**

При томе је највећи дио укупних средстава био предвиђен за пројекте у области здравства (60,01%), а затим за пројекте комуналне инфрструктуре (13,16%), остале пројекте (14,95%) и пројекте саобраћајне инфраструктре (8,21%). Остатак је био распоређен на пројекте заштите животне средине (1,93%), пројекте из области образовања и спорта (1,41%) те културе и туризма (0,32%).

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а стручне и административно-техничке послове је обавио Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу.

II ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске управе града Зворника, припремљен је извјешај о реализацији капиталних инвестиција, односно капиталних пројеката у 2022. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог документа.

1. Саобраћајна инфраструктура

За пројекат 1.1. Изградња гараже и проширење паркинг простора (2019-2022) раније је обезбјеђено 1.000.000 КМ. Та средства нису трошена јер је рађено на идентификацији локација за проширење паркинга, прије свега у Б блоковима.

У оквиру пројекта 1.2. Набавка хардвера и софтвера за имплементацију система за наплату паркирања у граду Зворнику (2022-2025), проведен је поступак јавних набавки услуге израде софтвера који ће бити инсталиран 2023. године. То је предуслов за провођење осталих пројектних активности.

Током 2022. године су вршене припремне активности за реализацију пројекта 1.3. Реконструкција пута Шћемлија-Глумина (2020-2023) – утврђена је траса пута, урађен геодетски снимак и извршено геомеханичко испитивање тла.

На пројектима 1.4. Изградња кружног тока на раскрсници магистралних путева М19-М4 (2019-2023) и 1.5. Изградња кружног тока на укрштању магистралног пута М19 и регионалног пута Р456

[2] Под донацијама се подразумијевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава (Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива.

(раскрсница ка Сапни) (2022-2023) није било активности. Реализација ових пројеката зависи од подршке ентитетских органа власти и јавних установа.

Пројекат 1.6. Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката (2020-2024) је редовна мјера. Током 2022. године је у ову сврху уложено 159.129,00 КМ и то 25.879,00 КМ из буџета и 133.250,00 КМ из кредита.

Исти случај је и са пројектом 1.7. Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мјесним заједницама (2020-2024). Укупна вредност инвестиција у 2022. години је била 2.030.172,26 КМ од којих је 1.311.764,00 КМ из буџета, 395.291,26 КМ из донација и 323.117 КМ из кредита. Треба напоменути да је износ реализованих буџетских средстава (1.311.764,00 КМ) значајно већи од износа планираних буџетских средстава (521.000,00 КМ). То је омогућило пребацивање планираних, а нереализованих буџетских средства са других пројеката.

2. Комунална инфраструктура

Током 2022. године се радило на административним процедурама везаним за грант средстава за пројекат 2.1. Изградња пречистача отпадних вода у Табанцима (2020-2022). Због застоја на државном нивоу, одобрена средства се нису могла повући и пројектне активности се нису могле реализовати. Очекује се да грант средства буду оперативна 2023. године и да пројекат тада буде завршен.

Пројекти 2.2. Изградња пречистача отпадних вода у граду (2022-2025), 2.3. Изградња водовода Ораовац-Крижевићи (2021-2024) и 2.6. Изградња канализације Зворник Сјевер (2022-2025) су кандидовани Свјетској банци која је дала препоруку да се са реализацијом првог пројекта сачека до имплементације грант програма, док је друга два уврстила у свој „Програм модернизације водних услуга у БиХ“ и определила 11.000.000 КМ кредитних средстава.

Пројекат 2.4. Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза 2 (2019-2027) се реализује кроз програм „Водовод и канализација у Републици Српској 2“. Након што је приједлог пројекта прихваћен од стране Министарства за финансије Републике Српске, а затим и Европске инвестиционе банке, Тим за техничку подршку инфраструктурним пројектима (ЕРИ-ИТА) је извршио преглед и дао оцјену пројектне документације са препорукама за измјене и допуне по којима је рађено да краја 2022. године. Истовремено је изграђен резервоар Р1 и потисни цјевовод од резервоара Брањево до резервоара Р1 што је предуслов за радове из фазе 2.

У оквиру пројекта 2.5. Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево (2020-2023) који заједнички реализују Чешка развојна агенција и Град Зворник, раније ангажована консултантска кућа је радила на изради пројектно техничке документације за изградњу пречистача.

Настављена је израда пројектно техничке документацију и припрема за експропријацију земљишта у сврху реализације пројеката 2.7. Уређење корита ријеке Хоче (2021-2023) и 2.8. Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне (2021-2023), а све у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“.

3. Заштита животне средине

За потребе реализације пројекта 3.1. Уређење платоа преко пута робне куће (2020-2022) су раније обезбјеђена средстава. Међутим, израда пројектно техничке документације је била успорена, а почетак радова пролонгиран. Због тога период реализације пројекта мора бити продужен и на 2023. годину.

Пројекат 3.2. Уређење градске плаже (2019-2024) је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. Током 2022. године нису извођени радови.

Завршена је прва фаза пројекта 3.3. Санација и рекултивације депоније Тилић ада (2021-2025) која је подразумијевала израду Студије стања животне средине на локацији депоније Тилић ада. Средства за израду ове студије су обезбједили Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (30.000 КМ) и Град Зворник (75.581,88 КМ).

4. Култура и туризам

Почетак пројеката 4.1. Реконстуркција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина (2020-2024) и 4.2. Реконструкција и ревитализација средњевијековне тврђаве Ђурђев град

(2020-2027) који се односе на објекте културно-историјског наслијеђа увртштених у туристичку понуду града Зворника, одложен је за 2023. годину због потребе прибављања сагласности виших органа надлежних за њихову заштиту.

5. Образовање и спорт

Носилац пројекта 5.1. Набавка ЦНЦ за ТШЦ (2022) је ЈУ Технички школски центар Зворник који је упоредо са припремом документације, обављао разговоре са потенцијалним донаторима. Како није постигнут коначан договор, период реализације пројекта ће бити продужен.

Носилац пројекта 5.2. Адаптација и опремање простора за ђачки ресторан у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник (2022) је ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник који је кроз учешће у прекограничном пројекту обезбједио опрему за ресторан у вриједности 68.908,00 КМ, док је Град Зворник преузео обавезу финансирања радова на адаптацији (8.914,00 КМ). С обзиром да радови на адаптацији нису завршени, период реализације пројекта ће бити продужен.

Носилац пројекта 5.3. Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета (2022-2024) је Технолошки факултет Зворник који је иницирао израду предмјера и предрачуна како би се могло приступити набавци и извођењу радова у наредном периоду.

Пројекат 5.4. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника (2019-2023) је редовна мјера за чију реализацију се сваке године издвајају средства из буџета Града Зворника и обезбјеђују донације. Током 2022. године, замјењени су прозори у ОШ Петковци, извршена је реконструкција система гријања и замјена крова у ОШ Петковци, реконструкција централног гријања у Кисељаку и доградња котларнице у ОШ „Петар Кочић“ Козлук. За ове намене утрошено је 60.000 КМ из буџета и 132.680,21 КМ од донатора који су вршили директна плаћања извођачима радова.

2.6. Здравство

Пројекат 6.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник (2018-2022) је пројекат од регионалног значаја. Планирано је да се изврши реконструкција постојећег и изградња новог блока болнице са 3.200 $м^2$ корисне површине уз реконструкцију болничког круга, паркинга, приступне саобраћајнице и набавку нове савремене медицинске и немедицинске опреме. Током 2022. године су реконструисана сва болничка одјељења у старом блоку и настављени радови на изградњи новог блока (четири етаже). Међутим, ти радови нису завршени тако да је умјесто планираних 18.690.280 КМ, утрошено свега 6.598.548,77 КМ. Ово се директно одразило на укупан проценат реализације Плана.

2.7. Остали пројекти

Пројекат 7.1. Затварање колективних центара (2018-2022) се реализује у оквиру програма „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретеријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица. Пројекат се односи на изградњу објекта социјалног становања са 34 стамбене јединице с циљем затварања колективних центара Инжењеринг и Метално. Током 2022. године су завршени радови на изградњи објекта који се треба прикључити на комуналну инфраструктуру у 2023. години за када је планирано и вањско уређење.

У сврху реализације пројекта 7.2. Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва (2018-2023), током 2022. године је вршено кориговање пројектно-техничке документације због великих промјена на тржишту грађевинског материјала. На основу тога је Основни суд Зворник вршио преговоре са Министарством правде Републике Српске с циљем обезбјеђивања додатних средстава.

У оквиру пројекта 7.3. Унапређење капацитета потребних за рад ЈУ Центар за социјални рад (2020-2022) је извршено опремање раније купљеног простора тако да се исти може сматрати завршеним.

Кредитна средства која су раније обезбјеђена за пројекат 7.4. Изградња зграде за потребе Градске управе (2021-2024) су одлуком Скупштине града Зворника пренамјењена тако да се његова реализације одлаже до даљњег.

Пројекат 7.5. Замјена столарије, реконструкција крова и постављање ваљске термоизолације на старом објекту Градске управе (2020-2025) је директно везан за претходни – врше се само хитне интервенције, а извођење већих радова се одложе до завршетка изградње новог објекта Градске управе.

Пројекат 7.6. Унапређење капацитета Професионалне ватрогасне јединица Зворник (2020-2022) је редовна мјера која се проводи у сарадњи са надлежним републичким институцијама. Током 2022. године је набављено једно ватрогасно возило са пратећом опремом, као и недостајуће униформе.

Пројекат 7.7. Модернизација јавне расвјете и видео надзора у граду (2021-2022) је реализован у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске, односно Полицијском управом Зворник. Постављен је видео надзор на 54 локације у граду. Поред тога, постављено је 400 нових лед сијалица и замјењено 200 натријум сијалица са лед сијалицама. У ту сврху је утрошено 336.827 КМ.

Пројекат 7.8. Развој Пословне зоне Јадар (2018-2023) је редовна мјера. Током 2022. године је у Пословну зону Јадар уложено 5.925,00 КМ.

С циљем почетка реализације пројекта 7.9. Формирање пословне зоне Сјевер (2023-2027) успостављена је сарадња са Развојном агенцијом Републике Српске која пружа савјетодавну подршку овог типа јединицама локалне самоуправе. Такође, идентификовани су власници парцела које би се требале откупити у наредном периоду.

Пројекат 7.10. Израда просторно планске документације (2022) се односи на израду новог Урбанистичког плана ширег урбаног подручја и других просторно планских докумената. Током 2022. године је у ту сврху утрошено 100.000 КМ.

III ЗАКЉУЧАК

Планом је било обухваћено 35 капиталних пројеката укупне вриједности 121.135.000 КМ.

У 2022. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 34 капитална пројекта укупне вриједности 120.635.000 КМ. При томе је планирано да се 31.144.280 КМ инвестира у 2022. години, а остатак од 89.490.720 КМ у периоду 2023-2024. година.

Од тих 31.144.280 КМ, 2.693.000 КМ (8,65%) је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 4.671.000 КМ (14,99%) из кредита, 23.630.280 КМ (75,87%) од донатора и 150.000 КМ (0,5%) из осталих извора.

Подаци показују да је укупно инвестирано 10.981.414,06 КМ и то 2.206.121,20 КМ (20,09%) из градског буџета, 1.149.684,62 КМ (10,47%) из кредита, 7.625.608,24 КМ (69,44%) из донација. Није било инвестиција из осталих извора.

То значи да је реализовано 35,26% од укупног плана, односно 81,92% од планираних буџетских средстава, 24,61% од обезбјеђених кредитних средстава, 32,27% очекиваних донаторских средстава и 0% осталих средстава.

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области саобраћајне инфраструктуре (85,84%) захваљујући томе што су обезбјеђена значајно већа средства из буџета за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у мјесним заједницама.

Слиједи област образовања и спорта са 61,52% гдје су предузимане активности на реализацији пројекта адаптације и опремања простора за ђачки ресторан у СШЦ „Петар Кочић“, као и пројекта спровођења мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника које су највећим дијелом финансиране из донација.

У области заштите животне средине је реализовано 41,47% планираних средстава и то кроз пројекте уређења платоа преко пута робне куће и санације и рекултивације депоније Тилић Ада.

У области здравства је остварено 35,30% плана и то кроз реализацију једног пројекта из ове области – Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник што се директно одразило на укупан проценат реализације Плана.

Проценат реализације осталих пројеката је 23,15%. Три пројекта су реализована са скоро 100% па

и више, а два са нешто преко 50%. У оквиру три пројекта су провођене припремне активности тако да средства нису трошена или су трошена у минималном износу.

То је случај и пројектима у области културе и туризма тако да ту није могло бити финансијске реализације.

У области комуналне инфраструктуре је реализовано 15,47% планираних средстава јер пројектна документација није била завршена или обезбјеђена средства нису била оперативна.

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2022. ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИМА

1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Изградња гараже и проширење паркинг простора	2019-2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Набавка хардвера и софтвера за имплементацију система за наплату паркирања у граду Зворнику	2022-2025.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3	Реконструкција пута Шћемлија-Глумина	2020-2023.	10.000,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	6.435,00	64,35
4	Изградња кружног тока на расрсници магистралних путева М19-М4	2019-2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Изградња кружног тока на укрштању магистралног пута М19 и регионалног пута Р456 (раскрсница ка Сапни)	2022-2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката	2020-2024.	30.000,00	25.879,00	0,00	0,00	292.000,00	133.250,00	0,00	0,00	580.000,00	322.000,00	159.129,00	49,42
7	Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мз	2020-2024.	521.000,00	1.311.764,00	150.000,00	395.291,26	330.000,00	323.117,00	150.000,00	0,00	3.500.000,00	1.151.000,00	2.030.172,26	176,38
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**636.000,00**	**1.344.078,00**	**150.000,00**	**395.291,26**	**1.622.000,00**	**456.367,00**	**150.000,00**	**0,00**		2.558.000,00	2.195.736,26	85,84
										УКУПНО	**8.125.000,00**	**5.116.000,00**	**4.391.472,52**	**85,84**

2 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Изградња пречистача отпадних вода у МЗ Табанци	2020-2022.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2	Изградња пречистача отпадних вода у граду	2022-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

3	Изградња водовода Ораовац-Крижевићи	2021-2024.	50.000,00	2.644,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	200.000,00	2.644,00	1,32
4	Изградња водовода Пилица-Локањ	2019-2027.	417.000,00	102.484,00	0,00	0,00	199.000,00	213.260,00	0,00	0,00	10.780.000,00	616.000,00	315.744,00	51,26
5	Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево	2020-2023.	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785.000,00	100.000,00	400.000,00	400,00
6	Изградња канализације Зворник Сјевер	2022-2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Уређење корита ријеке Хоче	2021-2023.	250.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
8	Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне	2021-2023.	90.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**1.007.000,00**	**105.128,00**	**2.950.000,00**	**400.000,00**	**699.000,00**	**213.260,00**	**0,00**	**0,00**		4.656.000,00	718.388,00	15,43
										УКУПНО	**57.665.000,00**	**4.656.000,00**	**718.388,00**	**15,43**

3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Уређење платоа преко пута робне куће	2020-2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	143.224,62	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	143.224,62	68,20
2	Уређење градске плаже	2019-2024.	60.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	260.000,00	0,00	0,00
3	Санација и рекултивација депоније Тилић Ада	2021-2025.	100.000,00	75.581,88	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	130.000,00	105.581,88	81,22
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**160.000,00**	**75.581,88**	**230.000,00**	**30.000,00**	**210.000,00**	**143.224,62**	**0,00**	**0,00**		600.000,00	248.806,50	41,47
										УКУПНО	**3.460.000,00**	**600.000,00**	**248.806,50**	**41,47**

4 КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина	2020-2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкција и ревитализација средњевијековне тврђаве Ђурђев град	2020-2027.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО	**7.100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

5 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	ЦНЦ за ТШЦ	2022.	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	Адаптација и опремање простора за ђачки ресторан у СШЦ „Петар Кочић“	2022.	20.000,00	8.914,00	90.000,00	68.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	77.822,00	70,75
3	Реновирање и санација унутрашњег простора зграде Технолошког факултета	2022-2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворника	2019-2023.	60.000,00	60.000,00	150.000,00	132.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	210.000,00	192.860,21	91,84
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**100.000,00**	**68.914,00**	**340.000,00**	**201.768,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		440.000,00	270.682,21	61,52
										УКУПНО	**1.840.000,00**	**440.000,00**	**270.682,21**	**61,52**

6 ЗДРАВСТВО

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница	2018-2022	0,00	0,00	18.690.280,00	6.598.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	18.690.280,00	6.598.548,77	35,30
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**0,00**	**0,00**	**18.690.280,00**	**6.598.548,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		18.690.280,00	6.598.548,77	35,30
										УКУПНО	**29.690.000,00**	**18.690.280,00**	**6.598.548,77**	**35,30**

7 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Р.Б.	Назив пројекта	Период реализације	Извори финансирања								Укупна вриједност пројекта (КМ)	Укупно планирано у 2022.	Укупно реализовано у 2022.	%
			Буџет града Зворник		Донација		Кредит		Остали извори финансирања					
			План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.	План за 2022.	Реализовано 2022.				
1	Затварање колективних центара	2018-2022.	150.000,00	11.804,32	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	270.000,00	11.804,32	4,37
2	Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва	2018-2023.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00

3	Унапређење капацитета потребних за рад ЈУ Центар за социјални рад	2020-2022.	160.000,00	178.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	160.000,00	178.516,00	111,57
4	Изградња зграде за Градску управу	2021-2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	Замјена столарије, реконструкција крова и постављање термоизолације на старом објекту Градске управе	2020-2025.	10.000,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	4.385,00	43,85
6	Унапређење капацитета Професионалне ватрогасне јединице Зворник	2020-2023.	335.000,00	311.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	335.000,00	311.789,00	93,07
7	Модернизација јавне расвјете и видео надзора у граду	2021-2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	336.833,00	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	336.833,00	67,37
8	Развој Пословне зоне Јадар	2018-2023.	35.000,00	5.925,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	85.000,00	5.925,00	6,97
9	Формирање Пословне зоне Сјевер	2023-2027.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Израда просторно-планске документације	2022.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ		**790.000,00**	**612.419,32**	**1.170.000,00**	**0,00**	**2.140.000,00**	**336.833,00**	**0,00**	**0,00**		4.100.000,00	949.252,32	23,15
										УКУПНО:	**13.255.000,00**	**4.100.000,00**	**949.252,32**	**23,15**

ПРИЛОГ 2

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2022. ГОДИНИ ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА

Планирани износ инвестиција у 2022.	31.144.280,00
Реализовани износ инвестиција у 2022.	10.981.414,06
Проценат реализације	35,26

Планирани износ инвестиција из буџета у 2022.	2.693.000,00
Реализовани износ инвестиција из буџета у 2022.	2.206.121,20
Проценат реализације	81,92

Планирани износ инвестиција из донација у 2022.	23.630.280,00
Реализовани износ инвестиција из донација у 2022.	7.625.608,24
Проценат реализације	32,27

Планирани износ инвестиција из кредита у 2022.	4.671.000,00
Реализовани износ инвестиција из кредита у 2022.	1.149.684,62
Проценат реализације	24,61

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2022.	150.000,00
Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2022.	0,00
Проценат реализације	0,00